

## Protokół rozliczenia inwestycji z dnia 24.09.2021 r.

dot. zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP I”  
na podst. umowy nr 272/5/2020 z dnia 10.06.2020 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.03.2021 r.  
oraz porozumienia z dnia 26.07.2021 r. dotyczącego rozwiązania umowy nr 272/5/2020 z dnia  
10.06.2020 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.03.2021 r.

Inwestor *Miasto i Gmina Bierutów*  
*ul. Moniuszki 12*  
*56-420 Bierutów*

Wykonawca *AD INWESTYCJE PRIMO Sp. z o. o.*  
*ul. Kardynała Wyszyńskiego 24/1*  
*49-300 Brzeg*

### Skład komisji odbiorowej:

ze strony Inwestora:

- 1) *Joanna Płóciennik - Kierownik referatu IR UM w Bierutowie*
- 2) *Halina Susidko - Radca prawny, UM w Bierutowie*
- 3) *Maciej Rębielak - Inspektor ds. infrastruktury i budownictwa*
- 4) *Aleksander Owczarek - Inspektor nadzoru inwestorskiego*

ze strony Wykonawcy:

- 5) *Dariusz Potoczak - Prezes Zarządu - pełnomocnik*
- 6) *Marcin Klim - Kierownik budowy*
- 7) *Anna Maliniak - Radca prawny, pełnomocnik Wykonawcy*
- 8) *Marcin Będkowski - Radca prawny, pełnomocnik Wykonawcy*

### Ustalenia komisji:

1. Zakres protokołu rozliczenia inwestycji dotyczy zgłoszonych i odebranych wcześniejszymi protokołami poniższych elementów przedmiotowego zadania:

- 1) roboty rozbiórkowe (poz. 1 harmonogramu)
- 2) roboty ziemne cz. 1 (poz. 2 i 2 a harmonogramu)
- 3) roboty fundamentowe (poz. 3 harmonogramu)

odebrane I protokołem odbioru częściowego z dnia 18.03.2021 r.

- 4) wykonanie instalacji podposadzkowej wod-kan (poz. 4a harmonogramu) – 100%
- 5) wykonanie chudziaka na gruncie piaskowym (poz. 5 harmonogramu) – 100%
- 6) roboty izolacyjne w zakresie izolacji przeciwwilgociowych - izolacja pozioma folia glasspapa (poz. 5 harmonogramu) – 100%
- 7) wykonanie na zimno emulsji asfaltowej (poz. 6 harmonogramu) – 100%

odebrane II protokołem odbioru częściowego z dnia 04.05.2021 r.

- 8) roboty murowe ścian nośnych parteru gr. 18 i 24 cm, wraz z nadprożami drzwiowymi (poz. 7 harmonogramu) – 80%

odebrane III protokołem odbioru częściowego z dnia 01.06.2021 r.

- 9) instalacje elektryczne (poz. 4b harmonogramu) – 100%

- 10) roboty murowe ścian nośnych parteru gr. 18 i 24 cm, wraz z nadprożami drzwiowymi (poz. 7 harmonogramu) – 20%

odebrane IV protokołem odbioru częściowego z dnia 19.08.2021 r.

- 11) roboty żelbetowe – ściany, belki, słupy i strop nad parterem oraz schody kond. parteru (poz. 8 harmonogramu) – poz. 1 d.1 kosztorysu powykonawczego – 4.168 m<sup>3</sup> oraz poz. 3 d.1 kosztorysu powykonawczego – 0.339 t. - (załącznikiem do protokołu jest kosztorys powykonawczy przedłożony przez Wykonawcy dotyczący części zakresu zgłoszonych robót żelbetowych, o których mowa powyżej)

odebrane V protokołem odbioru częściowego z dnia 24.09.2021 r.

2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny, udzielając tym samym Zamawiającemu siedmiu lat gwarancji na wykonany zakres prac, o którym mowa w ust 1 niniejszego protokołu rozliczenia inwestycji. Gwarancja biegnie od dnia 24 września 2021 r.

3. Uwagi:

..... - przekazano inwestorowi dokumentację powykonawczą - do rezygnacji  
.....

Na tym protokół zakończono, co członkowie Komisji stwierdzają poprzez złożenie podpisu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem - dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

Joanna Płóciennik	..... Joanna Płóciennik
Halina Susidko	..... Halina Susidko
Maciej Rębielak	..... Maciej Rębielak
Aleksander Owczarek	..... Aleksander Owczarek
Dariusz Potoczak	..... Dariusz Potoczak
Marcin Klim	..... Marcin Klim
Anna Maliniak	..... Anna Maliniak
Marcin Będkowski	..... Marcin Będkowski