

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	Nazwy zasobów
0		Budowa Centrum Dydaktyczno - Edukacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	445 dn	09.09.2024	25.06.2026			
1		Podpisanie Umowy	0 dn	09.09.2024	09.09.2024		2.10.3	
2		Opracowanie projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów	160 dn	09.09.2024	06.05.2025	1.	17	
3		Prace przygotowawcze, badania gruntowe, projekt geotechniczny, wszelkie zezwolenia i uzgodnienia z gestorami sieci. Decyzja środowiskowa nie jest wymagana	22 dn	09.09.2024	08.10.2024	1.	4	
4		Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno - budowlany wraz ze złozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę	70 dn	09.10.2024	27.01.2025	3	72R+65 dn+5	
5		Rewizja dokumentacji przez zamawiającego	10 dn	28.01.2025	10.02.2025	4	6	
6		Kompletna dokumentacja po rewizji	10 dn	11.02.2025	24.02.2025	5	72R+65 dn	
7		Uzyskanie pozwolenia na budowę	0 dn	30.04.2025	30.04.2025	42R+45 dn+62R+45 dn	82R+14 dn	
8		Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	0 dn	14.05.2025	14.05.2025	72R+14 dn	92R+1 dn+6	
9		PRB	0 dn	15.05.2025	15.05.2025	82R+4 dn+6	15	
10		Dokumentacja i uzgodnienie - koliduje sieć	75 dn	09.09.2024	30.12.2024	1.	12.11.13	
11		Przekazanie terenu budowy (zakończona wycinka drzew)	1 dn	02.01.2025	02.01.2025	10	12	
12		Usunięcie kolidy	60 dn	03.01.2025	28.03.2025	10.11	15	
13		Wycinka Drzew	5 dn	03.01.2025	08.01.2025	10	15	
14		Realizacja robót budowlano montażowych	244 dn	16.05.2025	07.05.2026			
15		Mobilizacja, organizacja terenu budowy, robótka	5 dn	16.05.2025	22.05.2025	9.12.13	17	
16		Konstrukcja	92 dn	28.05.2025	01.10.2025			
17		Roboty ziemne	13 dn	23.05.2025	10.06.2025	2.15	192R+8 dn	
18		Fundamenty	28 dn	30.05.2025	09.07.2025			
19		Beton podkładowy	9 dn	30.05.2025	11.06.2025	172R+8 dn	302R+6 dn+27R+6 dn+24R+6 dn+15 dn+4 dn	Ceblak[10]
20		Działka 1	7 dn	14.06.2025	12.06.2025			
21		Montaż zbiornika	6 dn	04.06.2025	11.06.2025	182R+6 dn	222R+3 dn+24	Zbrojarz[15]
22		Fundamenty, deskowanie i betonowanie	4 dn	09.06.2025	13.06.2025	2.12R+3 dn	34.135.36	Ceblak[10]
23		Działka 2	7 dn	12.06.2025	13.06.2025			
24		Montaż zbiornika	6 dn	12.06.2025	20.06.2025	182R+6 dn+21	252R+3 dn+27	Zbrojarz[15]
25		Fundamenty, deskowanie i betonowanie	4 dn	17.06.2025	23.06.2025	242R+3 dn	40.41.42	Ceblak[10]
26		Działka 3	7 dn	13.06.2025	11.07.2025			
27		Montaż zbiornika	6 dn	23.06.2025	30.06.2025	182R+6 dn+24	282R+3 dn+30	Zbrojarz[15]
28		Fundamenty, deskowanie i betonowanie	4 dn	26.06.2025	01.07.2025	272R+3 dn	46.47.48	Ceblak[10]
29		Działka 4	7 dn	11.07.2025	09.07.2025			
30		Montaż zbiornika	6 dn	01.07.2025	08.07.2025	182R+6 dn+27	312R+3 dn	Zbrojarz[15]
31		Fundamenty, deskowanie i betonowanie	4 dn	04.07.2025	09.07.2025	302R+3 dn	52.53.54	Ceblak[10]
32		Kondygnacja -1	37 dn	13.06.2025	05.08.2025			
33		Działka 1	15 dn	13.06.2025	14.07.2025			
34		Elementy pionowe żelbetowe - zbrojenie	10 dn	13.06.2025	27.06.2025	22	372R+8 dn+40.41.42	Zbrojarz[3]
35		Elementy pionowe żelbetowe - deskowanie i betonowanie	10 dn	13.06.2025	27.06.2025	22	372R+8 dn	Ceblak[6]
36		Elementy pionowe murowane	10 dn	13.06.2025	27.06.2025	22	372R+8 dn	Murarz[5]
37		Elementy poziome - deskowanie i betonowanie	13 dn	17.06.2025	04.07.2025	342R+8 dn+352R+8 dn+52R+8 dn	382R+7 dn+60.61.62	Ceblak[10]





<