

**RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC**

<b>L.p.</b>	<b>Czas trwania</b>	<b>Opis prac</b>
1	2 miesiące	Rozebranie przewidzianej dokumentacją części osady wielorodzinnej oraz budynku gospodarczego wraz z wywiezieniem gruzu i posprzątnięciem terenu
2	3 miesiące	Wykonanie w stanie surowym zamkniętym przebudowy osady wielorodzinnej oraz budynku gospodarczego
3	3 miesiące	Wykończenie obu budynków wewnątrz wraz z instalacją c.o., wod-kan. i elektryczną
4	2 miesiące	Zakończenie prac związanych z instalacją fotowoltaiczną oraz pompą ciepła
5	4 miesiące	Wykonanie elewacji budynków wraz z ogrodzeniem, dojazdami, parkingiem. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentacji powykonawczych.