



WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE, 10-419 OLSZTYN, UL. ŻELAZNA

tel. centr. 89 533 52 13, fax 89 533 04 51
www.wa.olsztyn.pl biuro@wa.olsztyn.pl

Olsztyn, ul. Żelazna 3
ul. Samulowskiego 2 C
ul. Kołobrzeska 3
ul. Kopernika 13 lok. 2

tel. 89 533 52 13 w. 14
fax 89 533 04 51
tel./fax 89 527 48 78
tel./fax 89 534 30 22
tel./fax 89 535 02 02

Białystok, ul. Rzemieśnicza 1
ul. Fabryczna 37

tel. 85 653 21 70
fax 85 653 34 98
tel./fax 85 675 10 27

Elk, ul. Gdańska 2
Ostrołęka, ul. Bogustawskiego 7

tel./fax 87 621 14 35
tel./fax 29 764 37 41

Gdańsk, ul. Słowackiego 37 E
Gdynia, ul. Warszawska 15

tel./fax 58 342 59 86
tel./fax 58 620 32 34

Koszalin, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Koszalin, ul. Ogińskiego 6

tel./fax 94 347 01 55
tel./fax 94 342 45 26

3

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr12..... / 20...18... r.

Wydany dnia19.02.....20...18... r.

Zawiera 60 ponumerowanych i przesznurowanych podwójnych stron
na papierze samokopiującym

Investor: *Dojeżdżała Harminisko - Mielnik*
Miesz. J. Piłsudskiego 719, nr 575 Olsztyn
(nazwa i adres)

Wzrost / rodzaj: *Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego
i lokarnego przez Stow. Gremialną i Sekc. Celną na Drógowym
ul. Samulowskiego w Gronowie*

Miejsce budowy /
dzielnica (*): *GRONOWO, ul. nr. 5, 6, 16 ob. ul. Gronowa*
miast. Branicko
(adres)

Wzrost na budowę / rozbiorce
rozbiórki (*):
24.02.2016 r.
13.12.2016



(oznaczenie organu wydającego decyzję)
Znak sprawy: Ab.6740.12.2016
12/752/2016
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

29.02.2016
przez
Dyrektora
w systemie SZD

Braniewo, dnia 24 lutego 2016 roku
(miejscowość i data)

DECYZJA NR 13/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę¹⁾ z dnia 26.01.2016 r. (wpływ 29.01.2016 r.) **zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę¹⁾**

dla:
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujące:

rozbudowę wraz z nadbudową budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Celną na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie Gm. Braniewo; na działkach nr 5, 6, 16 w obrębie ewidencyjnym Gronowo,

autorzy projektu:

- mgr inż. Barbara Modzelewska, posiadająca uprawnienia budowlane nr 50/Gd/97 w specjalności architektonicznej w zakresie sporządzania projektów oraz kierowania budową bez ograniczeń, wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr PO-0655,
- mgr inż. Maciej Stefan Paliński, posiadający uprawnienia budowlane nr 58/87/OL do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WAM/BO/1962/01,
- inż. Tomasz Uss, posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. WAM/0025/POOS/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WAM/IS/0178/08,
- inż. Paweł Szponar, posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. WAM/0177/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WAM/IE/0130/14,
- tech. Arkadiusz Wiszniewski, posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. WAM/0149/ZOOT/05 do projektowania w ograniczonym zakresie II stopnia w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wpisany na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WAM/BT/0046/06,

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) albo robót budowlanych, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:²⁾
- roboty budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia²⁾
- obiekt budowlany podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej²⁾
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:²⁾
3. Terminy rozbiórki:²⁾
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:²⁾

Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

- Gronowo gm. Braniewo, działki nr 5, 6, 16 obręb Gronowo.
(adres, nr działki ewidencyjnej i obrębu ewidencyjnego dotyczącego zamierzenia budowlanego)

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Dziennik budowy Nr 12 / 20 18 r. oryginal strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) **T4B Sp z o.o.** 04-036 Warszawa, Al. Stawów Zjednoczonych 32 lok. U15 (adres)
- 2) (adres)
- 3) (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy: **Andrzej Kierdelewicz**

zamieszkały w **M-010 Wątkowo ul. Sosnowa 18**
posiadający uprawnienia budowlane numer **21 199/01** w specjalności **konstrukcyjno-budowlanej**
wpisany na listę członków samorządu zawodowego **Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr WAM/BO/1078/01** podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu **01.03.2018 r.**

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Sanitarne	Krzysztof Borowski 14-500 Braniewo ul. G. Piłsudskiego 11/12	WAM/0157/0105/04 KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH	07.05.2018
2	budowlane	Bogdan Szok 10-602 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 14/126	mgr inż. Bogdan Szok upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	17.08.2018
3	elektryczne	Marcin Bzdion 02-775 ul. Alternatywy 6/65	mgr inż. MARCIN BZDION upr. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: KUP/0160/OWOE/06	28.03.2018
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	MGR INŻ. MICHAŁ BAMBELIĆ WCLASOWA 3B 10-182 OLSZTYN	POH/0156/0104/13 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ	01.05.2018
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnień	Data i podpis
1			
2			

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
01.03 2018	Andrzej Kierdeleński Kierownik Budowy	<i>[Signature]</i>	W dniu 01.03.2018r. wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.
28.03 2018	Andrzej Kierdeleński Kierownik Budowy	<i>[Signature]</i>	Wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.
28.03 2018	Marcin Bzdziwny Kierownik robot elektrycznych	<i>[Signature]</i>	Wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.
28.03 2018	Wilamowski Mariusz geodeta	<i>[Signature]</i>	Wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.
08.04 2018	Andrzej Kierdeleński Kierownik Budowy	<i>[Signature]</i>	Wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.
09.04 2018	Andrzej Bartoszewicz geolog	<i>[Signature]</i>	W dniu 09.04.2018r. dokonano sprawdzenia gruntu w miejscu wykopywania. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że w miejscu wykopywania występuje glina piaszczysta w stanie plastycznym; $f_c = 0,20 - 0,30$. Należy uważać na występowanie warstw piasku podłożnych w postaci ciekawej wybrane. Woda gruntowa występuje na poziomie dna wykopywania.
08.04 2018	Andrzej Kierdeleński Kierownik Budowy	<i>[Signature]</i>	Wykonano prace ziemne i fundamenty budynku.

inż. MARCIN BZDZIWNY
upr. bud. nr 07122
zadawca bez ograniczeń w specjalności
elektrycznej i instalacji elektrycznych
i energetyki
GEODETA
Mariusz Wilamowski
upr. zaw. 19525
tel. +48 604 176 605
e-mail: mariusz.wilamowski@geodezja.pl









GEODETA
Mariusz Wilamowski
upr. zaw. 19525
tel. +48 604 176 605
e-mail: mariusz.wilamowski@geodezja.pl

dr inż. Andrzej Bartoszewicz
upr. geol. nr 07122
certyfikat Polskiego Komitetu
Geotechniki nr 002

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.04.2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram wykonanie posłtady betonowej pod fundamenty z betonu C8/10. Prace wykonane zgodnie z PR.
13.04.2018	Andrzej Kwadkiewicz Kier. Budowy		Zaproszam do odbioru robót ziemnych w osiedlu 6-8. Zaproszam do odbioru podkładów betonowych pod fundamenty.
15.04.2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram wykonanie posłtady betonowej w osiedlu 6-8. Prace wykonane zgodnie z PR.
16.04.2018	Andrzej Kwadkiewicz Kier. Budowy		Porozumieliśmy podkucie stropu w os. 6. Zaproszam do odbioru stropów i ław fundamentowych w osiedlu 1-2.
16.04.2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram wykonanie stropów i ław fundamentowych w osiedlu 1-2. Prace wykonane zgodnie z PR.
26.04.2018	Andrzej Kwadkiewicz Kier. Budowy		Zaproszam do odbioru wykonania stropów i ław fundamentowych w osiedlu 6-8.
26.04.2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram wykonanie zbiorczych fundamentów w osiedlu 1-2. Prace wykonane zgodnie z PR.
27.04.2018	Andrzej Kwadkiewicz Kier. Budowy		Zakończono wykonanie fundamentów. Trwa murowanie ścian fundamentowych.
04.05.2018	Andrzej Kwadkiewicz Kier. Budowy		Zaproszam do odbioru zbiorczych ścian pionowych i murów.









Dziennik budowy Nr 12 / 2018 r.

oryginał strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.05. 2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Siedzić piwnic. Odbieram zgłoszenie stajni piwnic i wbrew samemu piwnic. Prace wykonane zgodnie z P.B.
08.05. 2018	Andrzej Koźdelewna Kier. budowy		Zakończono betonowanie stajni podziemi. Zakończono podkreślenie fundamentu w osi 6 i zgrubian prace do altoru.
08.05. 2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram betonne stajni podziemi ora podkreślenie fundamentu w osi 6 Prace wykonane zgodnie z P.B.
14.05. 2018	Andrzej Koźdelewna Kier. budowy		Trwały prace roletarskie. Koszty roletarskie podjęte i konstrukcji dachu.
15.05. 2018	Andrzej Koźdelewna Kier. budowy		Zakończono instalację podposadz- kowe w piwnicy - kan. sanitarna i drenaż. Zgodzono przygotowanie pod do wykonania podłogi betonowego pod posadzkę piwnicy.
15.05. 2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Potwierdzenie wykonania instalacji sanitarnych podposadzkowych. Została na betonne podłogi.
18.05. 2018	Andrzej Koźdelewna Kier. budowy		Wykonano podłogę betonową pod posadzkę piwnicy. Zgodzono do altoru wykonanie ścian piwnic - murowane z blokami betonowego klasy B20+pope.
18.05. 2018	Michał Baniewicz Inspektor Nadzoru		Odbieram wykonanie murów ścian piwnic z blokami

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.05 2018	Andrzej Kwerdelentz Kier. budowy	AK	betonowy kład B2 Prace wykonane zgodnie z PB. Zaplanowano odbiór złożenie stropu nad piwnicą wraz z podłożem zgodnie do odbioru izolacji Des fundamencentalnych (pudłkowatych) oraz pierwsze siana (papa).
31.05 2018	Michał Bancewicz Inspektor Nadzoru	MB	Odbiór wykonania stropu nad piwnicą z pałką pto oraz podłogą z 25cm iłobu
05.06 2018	Andrzej Kwerdelentz Kier. budowy	AK	Prace wykonane zgodnie z PB. Zobowiązano strop nad piwnicą w osiach 6-8. Time wykonanie izolacji siana fundamencentalnych i piwnic w systemie MAPEI (Plastimut 2K Super + granul Plastimut C) wraz z wtopieniem siatek - izolacja typ cegła.
05.06 2018	Michał Bancewicz Inspektor Nadzoru	MB	Odbiór wykonania betonowego stropu nad piwnicą. Prace wykonane zgodnie z PB. Uwaga prace związane z izolacją siana Anadarakp.
15.06 2018	Andrzej Kwerdelentz Kier. budowy	AK	Zaplanowano odbiór wzmocnienie istniejących stropów kanałowych belkami stalowymi. Prace o zgodę na wykonanie.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.06 2018	MICHAŁ BANDEWICZ		Odbieram umocnienie stropu nad kuchnią belkami stalowymi. Prace wykonane zgodnie z projektem na betonowanie
18.06 2018	Andrzej Koźdelewny Kier. Budowy		Zobetonowano umocnienie stropu nad kuchnią. Zgłoszenie do odbioru słabych ścian murarskich parteru.
16.06 2018	MICHAŁ BANDEWICZ		Odbieram wykonanie ścian murarskich parteru z SILKĄ 25. Prace zgodnie z PB.
26.06 2018	Andrzej Koźdelewny Kier. Budowy		Zgłoszenie do odbioru zbrojenie stropu nad parterem. Ubrojenie Ø10 RB500 odc. 1-2 i 6-8.
26.06 2018	MICHAŁ BANDEWICZ		Odbieram zbrojenie stropu nad parterem przy Ø10 RB500 odc. 12, 6-8 Prace wykonane zgodnie z projektem na betonowanie
29.06 2018	Andrzej Koźdelewny Kier. Budowy		Zobetonowano strop nad parterem. Zgłoszenie do odbioru zbrojenie stropu S6 i płyty pod podłogami dla uszczelnienia mocy. Ubrojenie Ø12 RB500.
29.06 2018	MICHAŁ BANDEWICZ		Odbieram zbrojenie stropu S6 Ø12 i płyty pod podłogami dla uszczelnienia Prace wykonane zgodnie z projektem na betonowanie.
6.07 2018	Andrzej Koźdelewny Kier. Budowy		Zobetonowano strop S6 i płyty pod podłogami, Ø30

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.07 2018	Andrzej Kierdelewna Wier. budowy		Zgłaszam do odbioru zbiorcze stropu nad parterem przy klatce schodowej i schodach. Zbrojenie główne $\phi 10$ RB500, os 4-5; klatka sch.
20.07 2018	Michał Branczka		Odbioru wykonania zbrojenia $\phi 10$ RB500 stropu nad parterem w osi 4-5; klatki schodowej.
20.07 2018	Andrzej Kierdelewna Wier. budowy		Prace wykonane z betonu w beloniarce. Zabetonowano strop nad parterem osi 4-5; klatka schodowa beton B30.
06.08 2018	Andrzej Kierdelewna Wier. budowy		Zakończono murowanie ścian piętrowej z bloków gazobetonowych odm. 600. Rozpoczęto zbiorcze stopadki.
14.08 2018	Andrzej Kierdelewna Wier. budowy		Zgłaszam do odbioru zbiorcze stopadki. Zbrojenie główne $\phi 10$ RB500.
14.08 2018	Michał Branczka		Odbioru zbiorcze stopadki z prętów $\phi 10$ RB500. Prace wykonane z betonu w beloniarce.
16.08 2018	Andrzej Kierdelewna Wier. budowy		Zabetonowano piłyte stopadki. Beton B30. Osadzono murki do odciążenia murów zewnętrznych. Rozpoczęto wykonanie ścian działowych i komnat wentylacyjnych.
17.08 2018 r.	Bogusław Szek Kierownik robót budowlanych		W dniu dzisiejszym objęto obowiązki kierownika robót budowlanych. Trwają prace murarskie ścian działowych.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.09 2018r.	Bogusław Szole K.R.B.	[Signature]	oraz kominiarski przyłączył zakonczono mierzanie słonek dźwiękowych
19.09 2018r.	Bogusław Szole	[Signature]	Rozpoczęto prace tynkarskie Rozpoczęto montaż instalacji sanit. w łazience
19.09 2018	Wacław Barabasz Kier. robót sanitarnych	[Signature]	Trwa wykonanie instalacji hydraulicznej
19.09 2018	Marcin Bzdziwn Kier. robót elektrycznych	[Signature]	Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych
28.09 2018r.	Bogusław Szole	[Signature]	Podtynkowanych Kontynuowane są prace tynkarskie, zakończono izolację podposadzkową
29.09 2018.	Marcin Bzdziwn Kier. robót elektrycznych	[Signature]	Rozpoczęto montaż instalacji teletechnicznych. Trwa montaż kont. podsufitowych do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Trwa doprowadzenie instalacji przeciwporażkowej w budynku.
29.09 2018	Michał Banasiewicz Inspektor Nadzoru	[Signature]	Kontrola planu budowy Zakończono mierzanie słonek dźwiękowych. Trwa wykonanie zgodnie z projektem Budowlany. Trwa prace związane z wykonaniem prace instalacji sanitarnych w łazience i instalacji teletechnicznych.