

<u>„Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”</u>		
Element		Udział procentowy do określenia zaawansowania robót
Roboty projektowe		
1	wykonanie dokumentacji projektowej	2,0%
roboty budowlane		
2	wykonanie dodatkowego zasilania zbiorników retencyjnych,	5,0%
3	wymiana zastawki w komorze rozdziału (pięciokątna) – kierującej ścieki na ciąg sitopiaskownika,	1,0%
4	studnia S1 (istniejąca na ciągu przed sitopiaskownikiem),	1,0%
5	wymiana rury PVC w istniejącym sitopiaskowniku,	8,0%
6	modernizacja sitopiaskownika,	5,5%
7	budowa komory zbiorczej wraz z zastawkami	4,0%
8	przebudowa sieci międzyobiektowych,	4,0%
9	dostawa kompaktora skratek	3,0%
10	zabudowa kompaktora skratek przy kracie schodkowej,	1,0%
11	wykonanie wiaty nad kompaktorem skratek,	1,0%
12	dostawa piaskowinka	14,0%
13	wykonanie nowego piaskownika,	7,5%
14	dostawa płuczki piasku	7,5%
15	montaż płuczki piasku,	1,0%
16	wykonanie wiaty nad kontenerami piasku i skratek,	1,0%
17	dostawa pompy nr 1	5,0%
18	dostawa pompy nr 2	5,0%
19	dostawa pompy nr 3	6,0%
20	wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej pompowni,	7,5%
21	uzbrojenie pompowni rezerwowej,	1,0%
22	uzbrojenie istniejącego transformatora,	1,0%
23	ułożenie okablowania zasilającego i sterującego, wykonanie szaf zasilających i sterowniczych, wpięcie urządzeń do istniejącego oprogramowania scada,	4,5%
24	rozbudowa sieci wodociągowej,	1,0%
25	zagospodarowanie i zabezpieczenie skarp, poprzez ułożenie siatki zabezpieczającej, zahumusowanie i posianie trawy	1,0%
26	zakup wozu asenizacyjnego, jednoosiowego do czyszczenia zbiorników,	1,5%