

Załącznik nr 3 do umowy - tabela wartościowania części robót

<u>Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny</u>		
Element		Udział procentowy do określenia zaawansowania robót
Roboty projektowe		
1	wykonanie dokumentacji projektowej	2,0%
roboty budowlane		
2	Przewiert pod drogą krajową rurami kamionkowymi DN600 (31m)	3,0%
3	Przebudowa rurociągu DN800 na DN1000 (165m)	5,0%
4	Dostawa zbiornika DN2200 (1/3)	13,0%
5	Dostawa zbiornika DN2200 (1/3)	13,0%
6	Dostawa zbiornika DN2200 (1/3)	13,0%
7	Montaż zbiornika retencyjnego DN2200	20,0%
8	wyłączenie z eksploatacji istniejącego kanału	1,0%
9	wykonanie komory betonowej skrzyżowanie Energetyków i Wojska Polskiego	2,0%
10	wykonanie komory nr 2	2,0%
11	wykonanie komory nr 3	2,0%
12	wykonanie komory betonowej skrzyżowanie Energetyków i Dobrej Energii wraz z zastawką	2,5%
13	Przełączenia istniejących kanałów oraz wpustów deszczowych (w tym 9m - dn630)	2,0%
14	odtworzenie nawierzchni	19,5%