

Szczecin, dnia 18.04.2024 r.

SIM/ZP/ 336 /2024/KC

Znak sprawy: SIM/ZP/P/02/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1:**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zadania „Budowy żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie” w technologii prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji drewnianej, o odporności ogniowej dla konstrukcji zgodnej z WT, jednocześnie przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności oraz aktualnie obowiązujących warunków i przepisów?

Obiekty wykonane w technologii prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji drewnianej są gotowe do użytku w czasie o połowę krótszym od budowy tradycyjnej, co pozwala ograniczyć czas i ilość prac na placu budowy, a tym samym poprawia aspekt środowiskowy realizacji zadania. Konstrukcja budynku i prace wykończeniowe wykonywane są w zakładzie wykonawcy. Czynności na placu budowy ograniczone są do minimum i obejmują rozładunek, łączenie modułów, podłączenie instalacji oraz ostatecznie, drobne prace wykończeniowe. Technologia modułowa obiektów użyteczności publicznej wyróżnia się wysokim stopniem prefabrykacji (85%). Konstrukcje modułów przestrzennych wykonane są z odpowiednich elementów drewnianych, każdy moduł posiada wszystkie instalacje przewidziane w projekcie, posiada charakterystykę budynków pasywnych np.: brak mostków cieplnych, duża akumulacyjność ciepła i bardzo wysoka szczelność jak również jest w pełni wyposażony między innymi: w stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, wykładziny podłogowe, podwieszane sufity, montaż biały i inne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania „Budowy żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie” w technologii prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji drewnianej. Technologia wykonania budynku zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, zakłada jego żelbetową konstrukcję (elementy betonowe zbrojone prętami stalowymi), gdzie stropy żelbetowe opierają się na słupach i ścianach żelbetowych.



Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....