

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa budynku garażu blaszanego przy Świetlicy wiejskiej w Jurkach		
1	Element	Zakup i montaż gotowego garażu blaszanego PREMIUM		
1	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*0,8*8	0,576	
		RAZEM:	0,576	m3
2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*0,8*8	0,576	
		RAZEM:	0,576	m3
3	zgodnie z ofertą dostawcy z dnia 27.05.2024 r	Dostawa i montaż garażu blaszanego PREMIUM	kpl	1,00