

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Nr pomieszczenia: Nr 13A Klatka schodowa

Lp.	Element	Rodzaj robót	Obmiar	Uwagi
1.	Roboty rozbiórkowe	-	-	
2.	Parapety	-	-	
3.	Posadzki	1. Skucie cokołów 2. Wykonanie wylewek samopoziomujących 3. Ułożenie wykładzin rulonowych spawanych z PCV z cokołami	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
4.	Balustrady schodowe	1. Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej/ demontaż istniejących z naprawą otworów montażowych i montaż nowych balustrad/	1 kpl.	
5.	Tynki i okładziny ścian	1. Skucie całości tynków 2. Przygotowanie podłoża 3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III wraz z gładziami 4. Malatura ścian 2 x farba lateksowa 5. Wykonanie wykładzin na ścianach – wykładziny PCV	1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
6.	Sufity	1. Skucie całości tynków 2. Przygotowanie podłoża 3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III wraz z gładziami 4. Malatura ścian 2 x farba	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
7.	Ściany istniejące - naprawa	-	-	
8.	Drzwi	-	-	
9.	Kratki wentylacyjne	-	-	