

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Nr pomieszczenia: Nr 5 Biuro

Lp.	Element	Rodzaj robót	Obmiar	Uwagi
1.	Roboty rozbiórkowe	1. Demontaż drzwi	1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
2.	Parapety	Montaż nakładek z PCV na istniejące parapety	2 szt.	
3.	Posadzki	1. Rozbiórka istniejących posadzek aż do warstw konstrukcyjnych, w tym: - rozbiórka wykładzin, - rozbiórka listew przypodłogowych, - rozbiórka warstw z desek i płyt OSB (2 warstwy) 2. Wykonanie wylewek betonowych i samopoziomujących (doprowadzić do poziomu korytarza) 3. Ułożenie wykładzin rulonowych spawanych z PCV wraz z cokołami oraz przygotowanie podłoża	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
4.	Ścianki działowe	1. Wykonanie ścianki działowej g-k wydzielającej pomieszczenia 2. Wykonanie obudowy szachtów EI 60	1 kpl. 1 kpl.	
5.	Tynki i okładziny ścian	1. Skucie całości tynków 2. Przygotowanie podłoży 3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III 4. Malatura ścian 2 x farba lateksowa	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
6.	Sufity	1. Skucie tynków odspojonych 2. Wykonanie sufitów rastrowych systemowych	1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
7.	Ściany istniejące - naprawa	1. Przeszycie zarysowania ścian	4 m	
8.	Drzwi	1. Montaż drzwi z ościeżnicami i osprzętem	1 kpl.	
9.	Kratki wentylacyjne	1. Osadzenie kratki wentylacyjnej	1 kpl.	