

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

**DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
NA DZ.NR. 289/1,739/2,739/1 W MIEJSCOWOŚCI HUBENICE
ORAZ NA DZ. NR 596 W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW**

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ.NR. 289/1,739/2,739/1
W MIEJSCOWOŚCI HUBENICE ORAZ NA DZ. NR 596
W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW

ADRES:

HUBENICE ,KOZŁÓW

INWESTOR:

GMINA GREBOSZÓW
GREBOSZÓW144
33-260 GREBOSZÓW

Opracował ;

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje przebudowę dr gminnej na odcinku 510+640m bez zajęcia działek sąsiednich W ramach planowanej przebudowy zostanie wykonane:

odc. I 0+365 DO 0+875

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm
- nawierzchni z mieszanki kruszywa 0/31 mm gr 8,0 cm
- wzmocnienie poboczy
- wymiana zjazdów
- odmulenie rowów

odc II 0+875 DO 1+515

- wykonanie rozbiórki nawierzchni gruntowej
- koryto ziemne pod nowa konstrukcje drogi
- 33 cm stabilizacja cementem podłoża $R_m=2.56$ MPa
- 20 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa 30/63 mm
- 8,0 cm – nawierzchni z mieszanki kruszywa 0/31 mm zamiłowanej grysem 2/4 m

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- a) linia energetyczna
- c) _ gazociąg

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- a) linia energetyczna
- b) gazociąg
- d) ruch drogowy

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- a) wykopy należy :
 - 1. oznakować
 - 2. zabezpieczyć z zewnątrz (obarierować)
 - b) roboty wykonywane w pobliżu linii i kabli energetycznych gazociągu oraz wodociągu pod nadzorem właściciela urządzeń
 - c) praca w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego
 - d) praca w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych pasów ruchu jezdni
- Przewidziany zakres robot nie przewiduje zbliżenia się do istniejących sieci na odległość mniejszą niż jest

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót budowlanych

Pracownicy powinni być szkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i warunkami pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń obcych należy wykonywać bezwzględnie po zgłoszeniu o tym fakcie do właścicieli urządzeń i tylko w ich obecności . A zakończenie prac ma być potwierdzone protokołem odbioru .

Teren robót oznakować i wyłączyć z ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robót, wyznaczyć objazdy na czas wykonywania robót bitumicznych poza terenem budowy .
Projekt na w/w oznakowanie jest w zakresie wykonawcy robót .

