

INFORMACJA

Starosta Rvdgoski

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(dotyczy architektury i konstrukcji budowlanych)

Nazwa: **Budowa skateparku, pumptracka i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Adres inwestycji: dz. nr ewid.: 465/2, 465/1 i 922
obręb Brzoza

Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Sporządził: Jacek Gruba
ul. Kukułcza 4
86-061 Brzoza

Brzoza, 10 luty 2023r.

I. Zakres robót budowlanych

Starosta Rudoński

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzi:

1. Zdjęcie warstwy humusu w obszarze projektowanych obiektów
2. Wykonanie fundamentów: pod słupy oświetleniowe i instalacje zewnętrzne.
3. Ułożenie instalacji zewnętrznych.
4. Ułożenie krawężników wyznaczających granice placów i pumtracka.
5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku.
6. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego.
7. Wykonanie wjazdu, miejsc parkingowych i placów z kostki betonowej.
8. Montaż kontenera modułowego wraz z wyposażeniem.
9. Wykonanie płyty żelbetowej skateparku.
10. Montaż elementów pumtracka i skateparku.
11. Montaż ogrodzenia.
12. Montaż słupów oświetleniowych.
13. Montaż elementów małej architektury.
14. Oczyszczenie rowów melioracyjnych w obrębie inwestycji.
15. Wyrównanie terenu i wysianie trawy naturalnej w miejscach naruszonych w czasie budowy.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Brzozie przy ul. Kanarkowej na działkach nr ewid.: 465/2, 465/1 i 922. Teren inwestycji jest niezabudowany i nieuzbrojony. Działka ma bezpośredni dostęp do ulicy Kanarkowej.

III. Wykaz czynników stwarzających występowanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do czynników występujących podczas realizacji inwestycji mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- montaż słupów oświetleniowych
- wykonywanie wykopów pod fundamenty słupów
- betonowanie elementów betonowych skateparku
- roboty wykonywane na wysokości 6,0m

- niebezpieczeństwo porażenia prądem
- urazy od sprzętu i elektronarzędzi

IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przy wykonywaniu tych prac może wystąpić upadek z wysokości lub uderzenie spadającymi, ciężkimi elementami konstrukcji.

V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem prac.

Dodatkowo aby zapobiec niebezpieczeństwu należy:

- zabezpieczyć teren budowy od osób niezatrudnionych
- przystąpić do pracy w środkach ochrony osobistej
- wygrodzić strefę bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
- ustawić tablice ostrzegawcze
- zapoznać pracowników z technologią i kompleksowym wykonaniem prac

Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien sporządzić kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. Nr 106 poz. 290 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz.1126).



mgr inż. budownictwa Jacek Gruba
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/397/94
KUP/BO/2981/02