


PROTOKÓŁ Z WYZNACZENIA RESURSU DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO

PRODUCENT	KDO Warszawa		
INSTALATOR	KDO Poznań		
ROK ZAINSTALOWANIA DŹWIGU	1988		
OZNAKOWANIE CE	NIE		
TYP	Elektryczny		
NR FABRYCZNY	A-19489		
NUMER EWIDENCYJNY UDT	N 311900 O688		
EKSPLUATUJĄCY	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych		
ADRES	Poznań OS Chrobrego 118		
DATA SPORZĄDZENIA	30 12 2019		
PODPIS	<div>Marek Zawieja</div> <div>Zaświadczenie kwalifikacyjne</div> <div>K/19/00280/19, 00283/19</div> <div>00286/19, 00289/19</div> <div></div>		
Ilość jazd rocznych dźwigu	0	ilość jazd z licznika 0	
MASZYNOWNIA	Górna		
UKŁAD OLINOWANIA	1:1.		
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW	3		
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	6,32		
UDŹWIG	800		
PRĘDKOŚĆ NOMINALNA	1		
ZESPOŁ NAPĘDOWY	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
		KDO Warszawa	S8JDCe 12/2 kW
ZESPÓŁ HAMULCA	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
		KDO Warszawa	R5
STEROWANIE	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	dwukierunkowe	Autivox	FM12H2-820A7
DRZWI PRZYSTANKOWE	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	automatyczne	Wittur	Hydra 800 01/C midi
DRZWI KABINY	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	automatyczne	Wittur	Hydra 800 01/C midi
CHWYTACZE KABINY	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
		Dynatech	ASG 100
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI KABINY	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
		KDO Warszawa	
ZDERZAKI KABINY	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
		KDO Warszawa	
RODZAJ PRZECIWWAGI	ramowa		
CHWYTACZE PRZECIWWAGI	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	brak	brak	
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PRZECIWWAGI	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	brak	brak	
ZDERZAKI PRZECIWWAGI	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	0	KDO Warszawa	0
CIĘGNA NOŚNE	RODZAJ	PRODUCENT	TYP
	liny stalowe		14mm F6*25+Ao/Tp

KOMPONENT	ROK ZAMONTOWANIA MODERNIZACJI WYMIANY	ZAŁOŻONA TRWAŁOŚĆ "RESURS" LATA/IŁOŚĆ JAZD		ROK OSIĄGNIĘCIA RESURSU	Stopień wyk. Resursu - procentowo
TABLICA STEROWA	2017	25	0	2042	12%
PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI	2017	20	0	2037	15%
STEROWNIKI	2017	15	0	2032	20%
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	1988	35	0	2023	91%
ZESPÓŁ HAMULCA	1988	35	0	2023	91%
KOŁO CIERNE	1988	35	0	2023	91%
RAMA NOŚNA ZESP NAPĘDOWEGO	1988	50	0	2038	64%
KOŁA POŚREDNIE	1988	35	0	2023	91%
KABINA	2017	25	0	2042	12%
RAMA KABINOWA	2017	25	0	2042	12%
PROWADNICE KABINY	1988	50	0	2038	64%
ZDERZAKI KABINY	1988	35	0	2023	91%
CHWYTACZE KABINY	2017	20	0	2037	15%
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI KABINY	1988	35	0	2023	91%
LINA OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI KABINY	2014	15	0	2029	40%
PRZECIWWAGA	1988	35	0	2023	91%
PROWADNICE PRZECIWWAGI	1988	50	0	2038	64%
ZDERZAKI PRZECIWWAGI	1988	35	0	2023	91%
CIĘGNA NOŚNE	1988	35	0	2023	91%
DRZWI PRZYSTANKOWE	2017	25	0	2042	12%
ZAMKI RYGLE DRZWI PRZYSTANKOWYCH	2017	20	0	2037	15%
DRZWI KABINOWE	2017	25	0	2042	12%
ZAMKI RYGLE DRZWI KABINOWYCH	2017	20	0	2037	15%
NAPĘD DRZWI KABINOWYCH	2017	20	0	2037	15%
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	2017	15	0	2032	20%
PRZEWODY ZWISOWE	2017	15	0	2032	20%
KASETY WEZWAŃ	2017	20	0	2037	15%
PANELE DYSPOZYCJI	2017	20	0	2037	15%
Stopień wyk. Resursu średnio - procentowo		46%			
Przegląd specjalny urządzenia należy wykonać do dnia:		31 grudnia 2023			
Wykonane modernizacje i naprawy:					
2017 Modernizacja dźwigu w zakresie wymiana kobiny i ramy kabinowej z chwytaczami, wymiana drzwi kabinowych i przystankowych, wymiana sterowania, skorygowanie masy p-wagi					
ORZECZENIE					
Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że resurs nie został osiągnięty i dźwig nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji					
Oświadczenie:					
Użytkownik dźwigu otrzymał kopię protokołu i stan urządzenia jest mu znany.					
UWAGI					

Marek Zawieja
 Zaświadczenie kwalifikacyjne
 K/19/00280/19, 00283/19
 00286/19, 00289/19