

USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWLANE

JAKUB BAJORSKI

ul. Krośoszyn 12

48-130 Kietrz

NIP: 7481589256, REGON: 386516196

tel. 793 755 933, e-mail: upb.bajorski@gmail.com



JAKUB BAJORSKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego
ADRES:	Pilszcz, ul. Krasickiego 48-130 Kietrz Gmina Kietrz działki nr 208, 209, 210
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	Kietrz – obszar wiejski
OBRĘB EWIDENCYJNY:	Pilszcz
INWESTOR, ADRES:	Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury w Pilsczu reprezentowany przez: Danuta Rudnicka Pilszcz, ul. Owsiana 3 48-130 Kietrz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	V – obiekt sportu i rekreacji k=10,0; w=1,0
PROJEKTANT:	arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008
SPORZĄDZIŁ:	mgr inż. Jakub Bajorski

GRUDZIEŃ 2020

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejących obiektów na terenie inwestycji;
- wycinkę drzew;
- usunięcie części nasypu niebudowlanego pod projektowanym budynkiem zaplecza szatni i utwardzeniami terenu;
- ukształtowanie terenu poprzez podniesienie;
- montaż układu drenarskiego pod boiskami i bieżniami;
- wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, wodociągowej;
- montaż bezodpływowego zbiornika na ścieki;
- budowę budynku zaplecza szatniowego;
- budowę boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki;
- budowę bieżni okrężnej wokół boisk z przedłużeniem;
- budowę bieżni prostej na dystans 100m;
- budowę skoczni do skoku w dal;
- budowę ciągu komunikacyjnego;
- budowę oświetlenia boisk z instalacją odgromową;
- montaż elementów małej architektury i śmietników;
- budowę ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi;
- budowę zjazdu z drogi publicznej wraz z placem parkingowym;
- zagospodarowanie terenu, wykonanie trawników.

2. WYKAZ ISTIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduje się mały budynek w konstrukcji drewnianej pełniący funkcję gospodarczą, wiata drewniana, ławki, boisko asfaltowe oraz boisko do siatkówki z istniejącymi słupkami na siatkę. Wszystkie te obiekty przeznaczone są do rozbiórki. Przez działkę nr 208 przebiega zakopany rów uzbrojony w rurę średnicy 300mm odprowadzającą wody opadowe z drogi publicznej ul. Krasickiego (działka nr 1217) do ciek w wodnego zlokalizowanego po zachodniej części terenu. Teren częściowo jest porośnięty drzewami, które przeznaczone są do wycinki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie wykazano na mapie do celów projektowych elementów zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.

Przez działkę nr 208 przebiega zakopany rów uzbrojony w rurę średnicy 300mm odprowadzającą wody opadowe z drogi publicznej ul. Krasickiego (działka nr 1217) do cieków wodnych zlokalizowanych po zachodniej części terenu.

Nie wyklucza się istnienia sieci nie zgłoszonych do zasobu geodezyjnego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- wycinka drzew – upadek z wysokości, upadek drzewa na ludzi wykonujące prace oraz osoby będące w pobliżu
- prace ziemne – upadek z wysokości, przysypanie ziemią
- prace na wysokości powyżej 1,0m – możliwość upadku z drabiny, rusztowania, do wykopu, spadające narzędzia
- rozładunek, transport i magazynowanie materiałów budowlanych – możliwość upadku źle transportowanego i magazynowanego materiału
- prace przy użyciu narzędzi i sprzętu elektronicznego – skaleczenie i uderzenie się narzędziami, porażenie prądem niesprawnych elektronarzędzi
- praca ludzi w sąsiedztwie z pracującymi maszynami mechanicznymi – potrącenie, przygniecenie i uderzenie maszyną

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni i zaopatrzeni we właściwy ubiór zapewniający im bezpieczeństwo. Wszyscy pracownicy powinni mieć prowadzone szkolenia dotyczące pierwszej pomocy. Kierownik budowy winien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umożliwić zapoznanie się z nim wszystkim pracownikom. Plan BIOZ powinien być dostępny dla wszystkich pracowników na każdym etapie budowy. Przed każdorazowym używaniem narzędzi, elektronarzędzi, maszyn mechanicznych należy sprawdzić ich stan techniczny i sprawność oraz wszelkie możliwe ustawienia i zabezpieczenia. Stan techniczny rusztowań i drabin powinien być codziennie sprawdzany w celu stwierdzenia, że są zdatne do użytku. Dodatkowo nierozbierane rusztowania, deskowania i inne konstrukcje wsporcze powinny być codziennie sprawdzane pod

względem jakości mocowania i stabilności co powinno być protokolarnie potwierdzone.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także który nie został przeszkolony w zakresie BHP i nie został zaznajomiony z planem BIOZ.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy, kierownik robót budowlanych oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia, dojścia i drogi ewakuacyjne oraz odpowiednio je oznakować
- Wyznaczyć na terenie budowy punkt pierwszej pomocy obsługiwany tylko przez przeszkolonych pracowników
- Zapewnienie należytego dozoru technicznego
- Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą oraz sprzęt ochronny
- Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i sztuką budowlaną
- Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej
- Podczas realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów służącej ochronie przeciwpożarowej
- Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- Likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń
- W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia

7. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy