

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO	ZAŁĄCZNIKI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA WEJŚCIA, ZEJŚCIA ORAZ POMOSTÓW W KOMORZE ROZDZIAŁU WODY W SUW GRZYBOWICE
ADRES	41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	247801_1, M. Zabrze
OBRĘB EWIDENCYJNY	247801_1.0003, Grzybowice
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	247801_1.0003.AR_4.535/115
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	Kategoria XXX (obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych)
DANE INWESTORA	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215

ZESPÓŁ AUTORSKI:

FUNKCJA:	PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ:	3/02/SLOKK	PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO:	mgr inż. arch. Jacek Jeż	ZAKRES OPRACOWANIA:	architektura	
SPECJALNOŚĆ:	architektoniczna bez ograniczeń	DATA OPRACOWANIA:	maj 2024 r.	

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Zał. nr 1 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 1

Zał. nr 2 – Kopia mapy do celów projektowych 4

Załącznik nr 1

TYTUŁ OPRACOWANIA	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA WEJŚCIA, ZEJŚCIA ORAZ POMOSTÓW W KOMORZE ROZDZIAŁU WODY W SUW GRZYBOWICE	
ADRES	41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90	
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	247801_1, M. Zabrze	
OBRĘB EWIDENCYJNY	247801_1.0003, Grzybowice	
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	247801_1.0003.AR_4.535/115	
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	Kategoria XXX (obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych)	
DANE INWESTORA	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215	
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. arch. Jacek Jeż	<i>PODPIS</i>
NR UPRAWNIEŃ	3/02/SLOKK	
SPECJALNOŚĆ	architektoniczna bez ograniczeń	
DATA OPRACOWANIA	maj 2024 r.	

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa prawna opracowania.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
3. Kolejność wykonywania robót budowlanych (rozbiórkowych).
4. Istniejące obiekty budowlane.
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych.
7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

1. Podstawa prawna opracowania.

- a) Art. 20, ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1125 i 1126).
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje następujące elementy:

- przebudowa i renowacja stropu komory,
- montaż pomostów technicznych wewnątrz komory,
- montaż drabiny zejściowej,
- montaż wjazdu,
- roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu.

3. Kolejność wykonywania robót budowlanych.

- a) zagospodarowanie i ogrodzenie terenu prowadzenia robót budowlanych,
- b) zdjęcie warstw ziemnych przykrywających komorę,
- c) demontaż fragmentu stropu i renowacja pozostałej części stropu,
- d) wykucie otworu wentylacyjnego w stropie i montaż kominka wentylacyjnego,
- e) montaż pomostów technicznych wewnątrz komory,
- f) montaż/budowa fragmentu płyty stropowej,
- g) montaż drabiny zejściowej, wjazdu i pochwytów zewnętrznych,
- h) wykonanie warstw izolacyjnych stropu,
- i) odtworzenie nawierzchni biologicznie czynnej na stropie,
- j) roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu.

4. Istniejące obiekty budowlane.

W bliskim sąsiedztwie terenu, na którym będą prowadzone prace budowlane są zlokalizowane budynki, budowle i urządzenia związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie koliduje z ww. obiektami.

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie przewiduje występowania elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych na terenie funkcjonującej stacji uzdatniania wody należy zwrócić szczególną uwagę na stosowne oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlanych.

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- a) skaleczenie ostrym narzędziem lub materiałem
- b) porażenie prądem elektrycznym
- c) upadek pracownika do wnętrza komory

7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny objąć swym zakresem w szczególności:

- a) Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- b) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- d) Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
- e) Zasady udzielania pierwszej pomocy.
- f) Instruktaż obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych przy robotach budowlanych.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- a) Ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac budowlanych.
- b) Wyznaczenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych oraz stref niebezpiecznych.
- c) Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej z numerami telefonów alarmowych.
- d) Wyposażenie terenu prowadzenia prac w apteczkę i podręczny sprzęt gaśniczy.
- e) Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
- f) Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
- g) W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia.

Załącznik nr 2 – Kopia mapy do celów projektowych

