

~~Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.~~
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
~~Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie~~

~~Gazownia w Gorlicach~~

~~ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 90, faks 18 354 98 22
NIP 525 24 96 411~~

~~KRS 0000374001 REGON 142739519
(Pieczęć jednostki organizacyjnej PSG sp. z o.o.)~~

Nr projektu SAP

**PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
GAZOCIĄGU / GAZOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI***

NR PT/07/W/2023

z dnia 21.08.2023 r.

Nr umowy/zamówienia z Wykonawcą: **Zlecenie Inwestora**

Adres realizowanego obiektu: **Wójtowa, dz. nr ew. 975/1, 975/2, 1014/2, 1014/1 obręb**

[0006] Wójtowa

Inwestor: **Gmina Lipinki, Lipinki 53, 38-305 Lipinki**

Wykonawca: **GAZBUD Spółka Jawna JARACZ GRZEGORCZYK Trzcinica 716, 38-207**

Przysieki

Komisja stwierdza , że:

1. Wybudowano gazociąg niskiego / średniego / podwyższonego średniego / wysokiego* ciśnienia w ulicach/miejscowościach** : **Wójtowa** dz. ewid nr **975/1, 975/2, 1014/2, 1014/1** stal/PE* 100 RC typ 2 SDR 17,6 DN/ d_n **90** L= **10,0** m,
Rura osłonowa stal/PE* 100 RC typ 2 SDR 17,6 DN/ d_n **160** L= **5,5** m,

(klasa PE)

2. Wybudowano przyłącze(a) niskiego / średniego / podwyższonego średniego / wysokiego* ciśnienia wg załączonego wykazu – **Zestawienie Przyłączy**

3. Wykaz zamontowanej armatury wg załączonego wykazu*:

..... na gazociągu/przyłączu* w

..... na gazociągu/przyłączu* w

..... na gazociągu/przyłączu* w

4. W dniu 27.06.2023 r. sieć gazowa została oczyszczona z pozostałych w niej po budowie zanieczyszczeń: ~~łukiem miękkim~~ / poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem.*

5. Wbudowana sieć gazowa wraz z armaturą została poddana próbom ciśnieniowym zgodnie z poniższym wykazem:

a. Protokół z prób wytrzymałości i/lub* szczelności nr 07/W/2023 z dnia 31.07.2023 r.

b. [uzupełnić jeżeli większa ilość protokołów]

6. Wybudowana sieć gazowa została wykonana zgodnie z :

a) decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 14.02.2023 r. Nr 57/2023 wydaną przez Starostę Gorlickiego

b) projektem uzgodnionym z przedsiębiorstwem gazowniczym z dnia 27.01.2023 r.
nr uzgodnienia: PSGKR.ZMSM.764.1151256.1.23

Wykonawca / autor * projektu mgr inż. [REDACTED]

7. Wykonano pomiary i badania powłoki izolacyjnej gazociągu*: Nie dotyczy

Miernik:.....Nr fabryczny:.....

Wartość rezystancji izolacji:.....

Rodzaj izolacji:.....

8. Komisja w n/w składzie postanawia odebrać wykonane roboty z uwagami / bez uwag*
i przekazuje w/w obiekt(y)* do rozruchu.

9. Protokół niniejszy stanowi podstawę do częściowego rozliczenia finansowego z Wykonawcą.

10. Wykaz dokumentów odbiorowych / załączników: (zaznaczyć właściwe)

- ~~zestawienie przyłączy~~
- wykaz działek na których zlokalizowano gazociąg z podziałem na średnice i rodzaj nawierzchni
- dokumentacja materiałowa (deklaracje właściwości użytkowych, gwarancje, instrukcje)
- dokumentacja dot. procesu spawania/zgrzewania
- protokół z próby szczelności / wytrzymałości z graficznym zapisem
- kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych
- kopia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego
- informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
- dokumentacja geodezyjna zawierająca:
 - o mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, opatrzonej oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (o ile jest możliwość jej pozyskania)
 - o szkice powykonawcze z pomiaru geodezyjnego w formie analogowej, szt. 1
 - ~~o szkice lokalizacyjne zamontowanej armatury, szt.~~
- ~~protokół odbioru punktu/zespołu gazowego na przyłączy~~
-

Komisja w składzie:

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
1	Przedstawiciel PSG sp. z o.o. Przewodniczący Komisji	[Redacted]	[Redacted]
2	Przedstawiciel PSG sp. z o.o. Koordynator zlecenia/ zamówienia	[Redacted]	[Redacted]
3	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	[Redacted]	[Redacted]
4	Przedstawiciel Wykonawcy Kierownik robót	[Redacted]	[Redacted]
5	Przedstawiciel Inwestora Gmina Lipinki	<i>Czesław Rakoczy</i>	WÓJT <i>mgi inż. Czesław Rakoczy</i>

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku dużej ilości działek na których posadowiona jest sieć gazowa, dopuszcza się dołączenie wykazu w formie odrębnego załącznika do Protokołu