

## Załącznik nr 2 do umowy

### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest budowa przez Wykonawcę jednostronnie otwartego boks w systemie LEGO BLOK w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie gm. Skierniewice.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o umowę oraz:
  - 1) formularz ofertowy Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,
  - 2) opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do umowy,
  - 3) projekt wykonania prac, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 3 do umowy.
3. **Nadrzędnym dokumentem do wykonania przedmiotu niniejszej umowy jest załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia**, który określa całkowity zakres prac. Dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik nr 3 do umowy) zawiera szerszy zakres prac do wykonania, jednakże prace dotyczące zabezpieczenia boks z LEGO bloków przez przemieszczaniem nie stanowią przedmiotu umowy.
4. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego poniższy zakres prac/czynności, tj.:
  - 1) Czyszczenie istniejącego boks celem wykonania naprawy;
  - 2) Naprawa ubytków (uzupełnienie odprysków) w blokach betonowych istniejącego boks na odpady, do którego zlicowany będzie nowy boks;
  - 3) Wykonanie wyrównującego podłoża pod planowane do zamontowania nowe bloki betonowe, w miejscach gdzie to będzie konieczne.
  - 4) Realizacja bosku jednostronnie otwartego o wymiarach wewnętrznych 360x840cm, o wysokości 420 cm z LEGOBLOKÓW o szerokości 60 cm. Szczegóły i lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową.
  - 5) Dostawę bloków betonowych o następującej charakterystyce:
    - a) Bloki betonowe wykonane z betonu klasy C30/37 (beton wibroprasowany, wodoodporny i mrozoodporny wykonany z kruszywa granitowego), posiadające wpusty i wypusty umożliwiające stabilne układanie;
    - b) Wytrzymałość bloków betonowych na ściskanie min. 30,0 N/mm<sup>2</sup>;
    - c) Kotwy znajdujące się w blokach ocynkowane ogniowo.
  - 6) Montaż bloków betonowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:
    - a) Bloki betonowe powinny posiadać certyfikat CE;
    - b) Uzupelnienie szczelin pomiędzy blokami betonowymi za pomocą piany poliuretanowej;
    - c) Realizacja przedmiotu umowy przy użyciu pojazdów posiadających odpowiednie udźwigi oraz aktualne przeglądy techniczne.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania badań betonu na wybranych blokach betonowych na własny koszt. O przeprowadzeniu badań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną e-mail na jeden dzień przed planowanym badaniem. W kalkulacji kosztów Wykonawca uwzględnił w cenie jeden dodatkowy blok betonowy, najdłuższy z dostarczanych, celem umożliwienia wykonywania badań technicznych betonu. Po wykonaniu badań, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dokona wymiany wszystkich bloków niespełniających wymagania określonego w niniejszej umowie. Wymiana bloków na koszt Wykonawcy może również nastąpić w okresie gwarancji i rękojmi.
6. Pozostałe wytyczne:
  - 1) Transport, dostawa, rozładunek, montaż oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.
  - 2) Zamawiający udostępni wodę do czyszczenia istniejącego boks;
  - 3) Przed przystąpieniem przez Strony do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, potwierdzającego zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty powykonawcze, tj. certyfikaty i deklaracje zgodności materiałowej, badania betonu, rysunek techniczny powykonawczy, kartę gwarancyjną na dostarczony materiał i wykonany montaż.

Zamawiający:

Wykonawca: