

KARTA WYMIARÓW KLUCZOWYCH	
Inwestycja :	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu
Inwestor	Gmina Węglińiec 59-940 Węglińiec ul. Sikorskiego 3 NIP 6151808660

	Nazwa wymiaru	Wartość [cm]	Kontrola
1	Szerokość sali między ścianami	602	620
2	Długość sali między ścianami	783	790
3	Wysokość sali do stropu	465	? zabudowana
4	Wysokość do sufitu wytłumiającego	430	465
5	Szerokość netto między okładzinami wytłumiającymi ścian bocznych	588	600
6	Szerokość korytarzyka wejściowego wzdłuż widowni albo drugich schodów na widowni	50	
7	Liczba rzędów foteli	5	
8	Liczba poziomów podestu widowni	4	
9	Odległość 1. poziomu podestu od frontowej płaszczyzny słupków stelaża BW	370	
10	Wysokość 1. poziomu podestu	30	+30cm
11	Głębokość 1. poziomu podestu (II rząd foteli)	97	
12	Odległość między I a II rzędem foteli	97	100cm Wymiar niezmienny ze względu na ramę foteli
13	Wysokość 2. poziomu podestu	34	+64cm
14	Głębokość 2. poziomu podestu do okładziny na tylnej ścianie (III rząd foteli)	286	
15	Odległość między II a III rzędem foteli	97	92cm Wymiar niezmienny ze względu na ramę foteli
16	Wysokość 3. poziomu podestu	34	+98cm
17	Głębokość 3. poziomu podestu do okładziny na tylnej ścianie (IV rząd foteli)	189	
18	Odległość między III a IV rzędem foteli	97	95cm Wymiar niezmienny ze względu na ramę foteli
19	Wysokość 4. poziomu podestu	38	+136cm

20	Głębokość 4. poziomu podestu do okładziny na tylnej ścianie (V rząd foteli)	92	
21	Odległość między IV a V rzędem foteli	95	95cm Wymiar niezmienny ze względu na ramę foteli
22	Odległość 1. poziomu podestu od sufitu	400	437
23	Odległość 2. poziomu podestu od sufitu	366	404
24	Odległość 3. poziomu podestu od sufitu	328	367
25	Odległość 4. poziomu podestu od sufitu	290	237
26	Głębokość stopni pośrednich	30	