


ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:

**BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ I LĄDOWISKA
WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
(PROJEKTOWANE DOJŚCIA I DOJAZDY , PLAC DO WYPOCZYNKU) NAD KAMIENIOŁOMEM NA
DZIAŁKACH NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1,
630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.**

OBIEKT	ZJAZD TYROLKI, UTWARDZENIE TERENU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	V – OBIEKTY SPORTU I REKREACJI
ADRES INWESTYCJI: - NR DZIAŁKI, - OBRĘB EWID., - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI I NAZWA JEDN. EWID.	<p>DZ. NR EWID. 589 DZ. NR EWID. 622/1 , DZ. NR EWID. 623/1, DZ. NR EWID. 624/1, DZ. NR EWID. 625/1, DZ. NR EWID. 625/3, DZ. NR EWID. 626/1 , DZ. NR EWID. 627/3 , DZ. NR EWID. 628/3 , DZ. NR EWID. 629/1 , DZ. NR EWID. 630/3 , DZ. NR EWID. 631/1</p> <p>OBRĘB 0018 ULINA WIELKA , GM. GOŁCZA</p> <p>120802_2.0018.589_GOŁCZA 120802_2.0018. 622/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 623/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 624/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 625/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 625/3 _GOŁCZA 120802_2.0018. 626/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 627/3 _GOŁCZA 120802_2.0018. 628/3 _GOŁCZA 120802_2.0018. 629/1 _GOŁCZA 120802_2.0018. 630/3 _GOŁCZA 120802_2.0018. 631/1 _GOŁCZA</p>
INWESTOR	<p>GMINA GOŁCZA 32-075 Gołcza 80</p>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<p>EGG STUDIO EWELINA GOTKOWSKA UL. KWIETNIOWA 52A. 35-303 RZESZÓW TEL: 668484879 www.eggtudio.pl</p> 
DATA OPRACOWANIA:	LISTOPAD 2023r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I	<u>Informacja BiOZ</u>	3-5
---	------------------------	-----

II	<u>Opinie, uzgodnienia i pozwolenia</u>	6-
----	---	----

1. Wypis z Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gołcza nr V/24/15 z dn. 26.02.2015r.
2. Uchwała Rady Gminy Gołcza nr XXXVII/371/22 z dn. 20.12.2012r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20 SOŁECTW GMINY GOŁCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ułina Mała, [17] Ułina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica PRZYJĘTEGO uchwałą Rady Gminy Gołcza nr V/24/15 z dn. 26.02.2015r. (ze zmianami)

**STRONA TYTUŁOWA
DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

**NAZWA OBIEKTU: BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ I LĄDOWISKA
WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
(PROJEKTOWANE DOJŚCIA I DOJAZDY , PLAC DO WYPOCZYNKU) NAD KAMIENIOŁOMEM NA
DZIAŁKACH NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1,
630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.**

**LOKALIZACJA: DZ. O NR. EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3,
629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.**

INWESTOR:
GMINA GOŁCZA
32-075 Gołcza 80

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ :

mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017
Ul. Kwietniowa 52A
35-303 Rzeszów

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

1.0. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót :

- zamierzeniem inwestycyjnym jest : **BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ I LĄDOWISKA WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (PROJEKTOWANE DOJŚCIA I DOJAZDY , PLAC DO WYPOCZYNKU) NAD KAMIENIOŁOMEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.**

- kolejność wykonywania poszczególnych elementów robót :

- a) Izolacja fundamentów
- b) wykonanie konstrukcji stalowej
- c) wykonanie stropu stalowego z krat pomostowych
- d) wykonanie elewacji – obudowa płytami wg projektu wykonawczego

Roboty wykonywane przy budowie budynku nie stwarzają wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

2.0. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych :

W chwili opracowania niniejszej dokumentacji, przedmiotowa działka jest wolna od zabudowy kubaturowej

3.0. Zagrożenie wynikające z zagospodarowania działki :

Teren działki objętej opracowaniem w miejscu lokalizacji budynku jest w miejscu nieczynnego kamieniołomu. Zagrożeń wynikających z zagospodarowania działki - brak.

4.0. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego :

Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. Wysokość budynku nie pogarsza warunków działkom sąsiednim. Podczas budowy budynku mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegają od podstawowych zagrożeń wymienionych w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6.02.2003 r. zawartych w Dz.U.2003.47 poz.401 z dnia 19.03.2003r.

- wykopy – do warstwy nośnej ,
- należy także stosować zabezpieczenia do przechodzenia nad wykopami .
- w trakcie wykonywania robót na wysokościach zastosować odpowiednie zabezpieczenia i podpory oraz prawidłowo wykonać rusztowania ,
- zabezpieczyć sprzęt p.poż. i stały dostęp do wody.

5.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych :

- teren przewidziany pod roboty - zabezpieczyć i oznakować.

6.0. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz.401). Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników .

- instruktażem należy objąć pracowników wykonujących elementy konstrukcyjne w obiekcie .

W czasie instruktażu należy omówić :

- a) zakres robót przewidzianych do realizacji w tym robót szczególnie niebezpiecznych
- b) zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót
- c) zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń,
- d) sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ,

RZESZÓW, LISTOPAD, 2023r.

7.0. Środki zabezpieczające oraz wskazania do bezpiecznego wykonania robót:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić:
wykaz zawierający adresy i numery telefonów : najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku Policji ,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze
- na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w.
- oznakować miejsca do poboru wody i prądu na czas budowy
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektro-narzędzi – maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN
- materiały składować z zachowaniem odpowiednich odległości umożliwiających ewentualną ewakuację na wypadek pożaru, awarii itp.
- w trakcie wykonywania robót na wysokościach – niebezpieczeństwo upadku wykonać rusztowania .

8.0.Przepisy BHP:

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa robót, ich szczegółowy opis przedstawiono w :

- Dz.U. 2003.169.1650 j.t. z późn.zm.
- Dz.U. 2003.47.401
- Dz.U. 2003.120.1126
- Dz.U. 2012.463
- Dz.U. 2020.1608
- Dz.U. 2020.poz.1332 j.t. z późn.zm.

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA
SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ :

mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017