

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej pod tytułem; **„Budowa zespołu kontenerów mieszkalnych i sanitarnych dla potrzeb Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu”**
2. Adres obiektu budowlanego:
**dz. nr 3/5, Ar-17 obręb Poświętne
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**
3. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4. Zamawiający:
**Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusz Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**
5. Imiona i nazwiska osób opracowujących wytyczne do projektowania:
Ryszard Machoń – Wydział Infrastruktury AWL:

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

I. CEL DOKUMENTU

Niniejszy dokument stanowi wytyczne do projektowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „**Budowa zespołu kontenerów mieszkalnych i sanitarnych dla potrzeb Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu**” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie wytycznych projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozyskania prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę umożliwiających Zamawiającemu montaż i podłączenie do infrastruktury technicznej kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, pozyskanych w ramach odrębnego zamówienia pn. „Zakup kontenerów różnego rodzaju na potrzeby WSOWL”.

Zadanie składać się będzie z:

- a) opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu dla potrzeb pozyskania Decyzji pozwolenia na budowę zespołu kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, z uzbrojeniem terenu w zakresie przyłączenia instalacji zewnętrznych do punktów wskazanych przez Zamawiającego na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych projektowych.
- b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień bądź ekspertyz a w szczególności: terenowego inspektoratu ochrony środowiska, delegatury wojskowej ochrony przeciwpożarowej, wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, itd.
- c) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa, o której mowa w niniejszych wytycznych projektowych powinna być opracowana w standardzie gwarantującym uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie budowy – montażu kontenerów mieszkalnych i sanitarnych wraz z przyłączeniem do infrastruktury, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Powinna zawierać wszelkie rzuty i przekroje oraz widoki szczególnie dla miejsc o wysokim stopniu skomplikowania umożliwiające realizację robót zgodnie z celem, któremu ma służyć.

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

1. CZĘŚĆ PROJEKTOWA.

7100000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

7120000-0 Usługi architektoniczne i podobne

7122000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na działce nr 3/5 AR 17 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Działka znajduje się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej – decyzja Nr 231/MON z dnia 14 lipca 2016 r.

Powodem konieczności pozyskania decyzji pozwolenia na budowę kontenerów jest Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Wz-4/18, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wytycznych projektowych. Lokalizację kontenerów mieszkalnych i sanitarnych pozyskanych przez Zamawiającego oraz infrastrukturę techniczną służącą do ich obsługi pokazano na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków projektowych.

Zamówienie zostanie wykonane w ramach formuły „zaprojektuj” i obejmować będzie:

- 1) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń, opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Zamawiający posiada Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr I-P-67/2017 wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków projektowych. Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania zamienniej decyzji lokalizacyjnej, w której lokalizacja kontenerów mieszkalnych i sanitarnych jest zbieżna z mapą poglądową- załącznik nr 1 do niniejszych warunków projektowych.
- 2) Pozyskanie z Rejonowego Zarządu Inwestycji (RZI) mapy do celów projektowych jest po stronie Zamawiającego.
- 3) Pozyskanie zamienniej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest po stronie Zamawiającego.
- 4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kontenerów.
- 5) Wykonanie ekspertyzy technicznej zespołów kontenerów dla potrzeb przystosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz odstępstw od tych warunków, w szczególności w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- 6) Wykonanie uzgodnień i uzyskanie pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektoratu ochrony środowiska w zakresie gromadzenia ścieków w istniejącym zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie działki i wskazanym przez Zamawiającego jako miejsce gromadzenia ścieków.
- 7) Wykonanie uzgodnień i uzyskanie pozytywnej opinii wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,
- 8) Wykonanie innych niezbędnych uzgodnień i opinii, - niezbędnych z punktu widzenia wykonania zamówienia objętego opisem niniejszych wytycznych projektowych.
- 9) Opracowanie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.
- 10) Uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę.
- 11) Usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym.
- 12) Opracowanie scenariusza na wypadek pożaru.
- 13) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- 14) Opracowanie schematów ewakuacyjnych.

Opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpi do opracowania Projektu Budowlanego (PB), Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych Zamawiający przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamienną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Opracowanie dokumentacji projektowej (PB + PZT + wymagane uzgodnienia i opracowania) oraz pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca zrealizuje w terminach i na warunkach określonych w umowie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- 1) Zamawiający posiada mapę poglądową z rekomendowaną lokalizacją kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, - załącznik nr 1 do niniejszych warunków projektowych.
- 2) Zamawiający posiada Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozbieżną w zakresie lokalizacji kontenerów sanitarnych z mapą poglądową, - załącznik nr 2 do niniejszych warunków projektowych.
- 3) Uzyskanie mapy do celów projektowych jest po stronie Zamawiającego.
- 4) Uzyskanie zamiennnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - zbieżnej z mapą poglądową jest po stronie Zamawiającego.
- 5) Zamawiający posiada pełną specyfikację techniczną kontenerów mieszkalnych i sanitarnych dostarczonych zamawiającemu w ramach odrębnego postępowania przetargowego, która zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniają Wykonawcy z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Nie wykonanie tego obowiązku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tego tytułu.

Istniejący stan zagospodarowania.

Teren inwestycji stanowi działka nr 3/5 w obrębie Poświętne we Wrocławiu. Teren całego kompleksu jest ogrodzony oraz oddzielony od przyległych działek i ma charakter zamknięty (zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i art. 2 pkt 9 z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2015r., poz.520). Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej ul. Piotra Czajkowskiego istniejącymi zjazdami publicznymi i dalej drogami wewnętrznymi. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się istniejące powierzchnie utwardzone o powierzchni ok. 4000 m².

W zakresie zasilania w energię elektryczną dla całego zespołu kontenerów istnieje możliwość wykorzystania dwóch istniejących przyłączy przy budynku 32 (kabel YAKY 4 x 95 mm²). Przyłącza kontenerów sanitarnych w zakresie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków należy zaprojektować do punktów wskazanych w mapie poglądowej – załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych projektowych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną kontenerów sanitarnych dostarczonych zamawiającemu w ramach odrębnego postępowania przetargowego. Przyłącza kontenerów mieszkalnych w zakresie energii elektrycznej należy zaprojektować do punktów wskazanych na mapie poglądowej oraz zgodnie ze specyfikacją kontenerów mieszkalnych dostarczonych zamawiającemu w ramach odrębnego postępowania przetargowego.

Proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

Po wykonaniu montażu zespołu kontenerów mieszkalnych i sanitarnych wraz z podłączeniem do infrastruktury technicznej Zamawiającego, główną funkcją powyższego zespołu będzie tymczasowe zakwaterowanie Słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Decyzja NR I-P-67/17). Baza noclegowa składająca się z kontenerów planowana jest dla około 220 osób.

Uwagi Zamawiającego do sposobu opracowania dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiającemu powinny być oprawione w sztywne i trwałe oprawy.

Wprowadzenie zmian do zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu) winien uzyskać akceptacje Zamawiającego

w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.).

Szczegółowy zakres zadań będących przedmiotem zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia i całkowitej ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi uzgodnień dokumentacji projektowej z: Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej ul. Obornicka 100-102 Wrocław, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ul. Ślężna 158 Wrocław, właściwym terenowym inspektoratem ochrony środowiska, itd. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca we własnym zakresie.
- 2) Wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji.
- 3) Wykonanie i sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- 4) Wykonania niezbędnych opracowań, ekspertyz i uzgodnień koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej objętej niniejszymi wytycznymi projektowymi.
- 5) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.
- 6) Uwzględnienia wszystkich kosztów i opłaty związanych realizacją przedmiotu zamówienia, w tym związanych z nadzorem autorskim.
- 7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kontenerów dla potrzeb prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
- 8) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.
- 9) Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, opinii rzeczoznawców, uzgodnień i zatwierdzeń odpowiednich instytucji, m. in. p.poż, sanepid, ochrona środowiska itp.
- 10) Opracowanie scenariusza pożarowego.
- 11) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- 12) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
- 13) Usuwanie wad projektowych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

- a) Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji projektowej winien uzyskać akceptacje Zamawiającego w stosunku do formy, treści oraz zawartości, rozwiązań projektowych.
- b) Na etapie ofertowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób biorących udział w projektowaniu wraz z ich uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń oraz ważnymi zaświadczeniami przynależności do właściwej izby zawodowej.
- c) Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.).
- d) Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiającemu powinny być oprawione w sztywne i trwałe oprawy.
- e) Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiającemu powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest kompletna dla obiektu i celu, któremu ma służyć tj. uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z opisem do niniejszych wytycznych projektowych.

Wymagania w stosunku do wykonania dokumentacji projektowej.

Celem opracowania dokumentacji projektowej objętej niniejszymi wytycznymi do projektowania jest uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę kontenerów mieszkalnych wraz z towarzyszącymi im kontenerami sanitarnymi. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę :

- 1) Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, którym ma służyć.
- 2) Powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia.
- 3) Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych.
- 4) Spełniać wymagania zgodnie z Art. 29, 30 oraz 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22 z późn. zm.)
- 5) Spełniać wymagania niniejszych wytycznych projektowych.
- 6) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej ma być wykonana na nośnikach CD w formacie PDF i plikach edytowalnych (w formie dwg, programie Microsoft Word, Excel itd.). Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. Rysunki powinny być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, 1:50 i 1:20 w zakresie konstrukcji, a także instalacji, technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:25, 1:20 i 1:10 w zakresie detali.

Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa powinna być wykonana w następujących ilościach:

a) Projekt budowlany wraz z Projektem zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami:

- wersja papierowa - 5 egzemplarzy
- wersja elektroniczna- 1 egzemplarz na nośnik CD/DVD-pliki w formacie PDF, DWG, Word;

Termin realizacji:

W związku z dostarczeniem przez Zamawiającego mapy do celów projektowych oraz Decyzji lokalizacji celu publicznego obszaru związanego z lokalizacją kontenerów, przyjęto niżej wymienione terminy na wykonanie zamówienia :

a/ opracowanie Projektu Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego: mapy do celów projektowych, decyzji lokalizacji celu publicznego, specyfikacji technicznej kontenerów mieszkalnych i sanitarnych – przyjęto termin 30 dni,

b/ wykonanie uzgodnień z właściwym terenowym inspektorem ochrony środowiska, opracowanie ekspertyzy i wykonanie uzgodnień z delegaturą wojskowej ochrony przeciwpożarowej oraz wojskowym ośrodkiem medycyny prewencyjnej, itd. – przyjęto termin 30 dni,

c/ uzyskanie prawomocnej administracyjnej decyzji pozwolenia na budowę – przyjęto termin 65 dni. Obszar objęty opracowaniem projektu budowlanego jest terenem zamkniętym, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega uzgodnieniom na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Terminy realizacji rekomendowane przez zamawiającego:

a/ termin minimalny = 125 dni,

b/ termin maksymalny = 150 dni.

Warunki płatności:

Szczegółowe warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Planowany termin realizacji robót budowlanych:

Planowany termin rozpoczęcia budowy : grudzień 2018 r.

Planowany termin zakończenia budowy: styczeń 2019 r.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wiedzy technicznej i innymi przepisami dotyczącymi zadania, zgodne z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO.

- 1) Zamawiający oświadcza, że działka budowlana, na której posadowiony jest obiekt stanowi własność Zamawiającego.
- 2) Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.
- 3) Zamawiający oświadcza że posiada środki na wykonanie umowy.

3. PRZEPISY PRAWA I ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania niniejszych wytycznych do projektowania, niżej wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń w tym zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1) Potrzeby właściciela - Akademii Wojsk Lądowych.
- 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
- 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- 7) Decyzji Nr 182 Sekretarza Stanu i Zastępcy Ministra Obrony narodowej z dnia 30.11.2004r.
- 8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
- 10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- 11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- 12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
- 14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
- 15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
- 16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- 18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- 20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
- 21) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- 22) Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
- 23) Ustalenia funkcjonalne i programowe z Zamawiającym.

V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Mapa pogładowa.
- 2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr I-P-67/17.
- 3) Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Wz-4/18.