

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

"PROJEKT REMONTU UL. CICHEJ W MSC. NOWE GAJĘCICE, GMINA PAJĘCZNO"

INWESTOR:

GMINA PAJĘCZNO

ADRES INWESTORA:

UL. PARKOWA 8/12, 98-330 PAJĘCZNO

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 719; 64 obręb Gajęcice Nowe, Gmina Pajęczno

PROJEKTANT:

Piotr Kamiński

ADRES PROJEKTANTA:

ul. Budryka 12/11, 97-400 Bełchatów

KATEGORIA OBIEKTU:XXV k=1,0 w=1,0

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant branża drogowa: mgr inż. Piotr Kamiński specjalność drogowa nr uprawnień LOD/2509/POOD/14	

Data opracowania: październik 2021.

I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Opracowanie dotyczy remontu ul. Cichej w msc. Gajęcice, Gmina Pajęczno. W zakres inwestycji wchodzi roboty drogowe w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni jezdni.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komfortu jazdy po przedmiotowej drodze.

Kolejność wykonywania prac

- wykonanie robót rozbiórkowych,
- roboty ziemne, nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie
- profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni
- wykonanie konstrukcji

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej w projekcie technicznym.

Ulica Cicha (droga gminna nr 109164E) posiada nawierzchnię o zmiennej szerokości od 3,0 do 5,0 m. Nawierzchnia wykonana jest częściowo z kruszywa, destruktu oraz asfaltobetonu. Wzdłuż drogi brak poboczy. Droga posiada powiązanie z drogą od Nowych Gajęcic do granicy woj. łódzkiego. Odwodnienie powierzchniowe, woda odprowadzona na tereny zielone. Przy drodze zlokalizowana jest częściowo zabudowa jednorodzinna. Istniejąca droga przechodzi częściowo po terenach prywatnych.

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- kable eN
- wodociąg
- napowietrzna linia energetyczna z oświetleniem ulicznym

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników
- wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników
- praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do tyczenia, w obrębie kabli elektrycznych, nie używać metalowych szpilek – grozi porażenie i zniszczeniem kabli.

V. INSTRUKTAŻ PRACOWNIÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane, a po ich zakończeniu należy wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu.