

Zestawienie prac konserwacyjnych na przepustach w drogach powiatowych

Lp.	Numer drogi	Lokalizacja	Średnica [mm]	Długość [m]	Numer inwentarzowy	Zakres prac
1	3106W	Nadarzyn, ul. Mszczonowska	500	bd	53	Odmulenie przepustu na odcinku od wylotu do studni rewizyjnej – zamulenie ok. 60%
2	3107W	Strzeniówka, ul. Pruszkowska	500	10	54	Odmulenie przepustu – zamulenie ok. 20%, wymiana przyczółku wlotowego (od strony chodnika)
3	3109W	Owczarnia, ul. Żółwińska	2x1000	7,5	49	Wymiana przyczółku wlotowego
4	3109W	Owczarnia, ul. Żółwińska	500	10	50	Odmulenie przepustu – zamulenia ok. 40%
5	1502W	Żółwin, ul. Kasztanowa	2x900	12	51	Odmulenie przepustu – zamulenie 30-40%, remont przyczółku wlotowego (uzupełnienie ubytków betonowych), oczyszczenie i pomalowanie balustrady
6	3106W	Nadarzyn, ul. Mszczonowska	1500x900	12,5	52	Przepust skrzynkowy, oczyszczenie przepustu ze śmieci, wyprofilowanie skarp przy wlocie i wylocie
7	3102W	Żabieniec, Al. Kasztanowa	600	11	45	Odmulenie przepustu – zamulenie ok. 20%, wymiana jednej rury od strony wylotu, wykonanie przyczółków
8	3120W	Falenty, Al. Hrabka	600	35	48	Oczyszczenie z zieleni wlotu i wylotu przepustu oraz przyległych skarp na długości po 2 m
9	3103W	Młochów	800	10	38	Wykarczowanie jednego pnia, wymiana przyczółków
10	3105W	Szamoty, ul. Nadarzyńska	750	10	29	Odmulenie przepustu – zamulenie ok. 30%, oczyszczenie skarp z zieleni przy wlocie i wylocie na długości po 2 m, oczyszczenie i pomalowanie balustrady
11	3105W	Szamoty, ul. Nadarzyńska	1000	10	30	Wymiana przyczółku wlotowego, profilowanie skarp na wlocie i wylocie na długości po 2 m
12	4108W	Miełęczin	600	11	3	Odmulenie przepustu – zamulenie 30-40%, wymiana przyczółku wlotowego, oczyszczenie z zieleni dna i skarp przyległych na długości po 2 m
13	4108W	Brwinów, ul. Piłsudskiego	600	11	5	Odkopanie wlotu i odmulenie przepustu, wyprofilowanie dna na wlocie na długości 2 m, wykonanie przyczółku wlotowego wraz ze ścianą oporową od strony wjazdu, wykonanie niskiego przyczółku wlotowego wraz z wyprofilowaniem skarpy nad wylotem i skarpy lewej przy wylocie na długości 2 m oraz umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi