

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Termomodernizacja budynków jednorodzinnych**  
**w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XIV**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Tuchów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 14 65 25 474
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38a40035-1378-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00430787
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-07-25

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00367971
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych  
w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XIV

**Umowa dla części nr 2**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:****2. Część nr 2 Audyt nr 101- Dąbrówka Tuchowska 150**

Termomodernizacja budynku – zakres prac termomodernizacyjnych będzie następujący:

2.1 Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych (frontowej i tylnej) suterenu oraz ściany frontowej parteru o łącznej powierzchni około 83,00 m<sup>2</sup> wykonać należy w technologii lekko – mokrej z zastosowaniem systemu BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia). Zamawiający wymaga zastosowania płyt styropianowych grafitowych EPS fasada grub. 15 cm ( $\lambda = 0,033$  [W/mK]) kołkowanych do podłoża łącznikami plastikowymi 4-6 szt./m<sup>2</sup>, ościeża okienne również ocieplone styropianem grafitowym grubości 3 cm, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (145 g/m<sup>2</sup>) zatopiona w zaprawie klejącej, podkład pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy. Należy zastosować listwę startową szerokości 15 cm listwy systemowe przyokienne, narożnikowe i okapowe. Wymagana jest konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. Łączna długość parapetów zewnętrznych wymaganych do zamontowania (parapety z blachy stalowej powlekanej) wynosi około 4,30 mb. W zakres termomodernizacji ścian zewnętrznych wchodzi także demontaż i ponowny montaż rur spustowych o długości około 5,00 mb, demontaż 4 szt. parapetów z blachy stalowej o długości około 3,75 mb, wywóz pozostałości po pracach termomodernizacyjnych wraz uporządkowaniem terenu, a także doprowadzeniu do stanu pierwotnego.

Ponadto w ramach docieplenia ścian zewnętrznych należy przedłużyć o około 15 cm podejście pod zawór czterpalny wody, a także wykonać demontaż i ponowny montaż lampy oświetleniowej wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych oraz skrócić balustrady balkonowej od strony frontowej na poziomie pierwszego piętra.

2.2. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych (nietypowych o wym. 1,00 x 1,91) - zlokalizowanych na poziomie suterenu szt.

1. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących drzwi drewnianych (drzwi prawe) oraz montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła  $U = 1,300$  W/m<sup>2</sup>·K o powierzchni około 2,00 m<sup>2</sup> z naświetlem środkowym wyposażonych w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także dwa zamki.

2.3. Wymiana okien zewnętrznych oraz okien z drzwiami tarasowymi na poziomie przyziemia - na nowe (okna i drzwi) PCV o współczynniku przenikania ciepła  $U = 0,900$  W/m<sup>2</sup>·K o łącznej powierzchni około 7,21 m<sup>2</sup> (4+2 szt.). W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie demontaż i ponowny montaż boazerii drewnianej wokół części okien i drzwi na klatce schodowej, rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej lub zewnętrznej, demontaż okien drewnianych, demontaż drzwi balkonowych PCV na poziomie wysokiego parteru, demontaż istniejących parapetów okiennych wewnętrznych, zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż 4 nowych parapetów okiennych zewnętrznych szerokości około 28 cm z blachy stalowej powlekanej o łącznej długości około 4,30 mb, oraz montaż 4 parapetów wewnętrznych PCV o długości około 4,50 mb.

2.4. Wymiana bramy garażowej na poziomie przyziemia na nową bramę garażową stalową rozwieraną z poszyciem powlekanym w kolorze drzwi wejściowych przyziemia o współczynniku przenikania ciepła  $U = 1,300$  W/m<sup>2</sup>·K o powierzchni około 4,80 m<sup>2</sup>.

W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie ościeży od strony wewnętrznej lub zewnętrznej, demontaż drewnianej bramy garażowej rozwieralnej, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-06-11

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

30 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Firma Usługowo Handlowa Jan Marek Stanuch

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 8730223840

**4.3.4.) Miejscowość:** Ciężkowice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 33-190

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 53521,56 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2024/BZP 00367971/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-07-10

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 53521,56 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy