

Kąkolewnica, dnia 18.05.2023 r.

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. „**Budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kąkolewnicy**”, ogłoszenie nr 2023/BZP 00205158/01 z dnia 08-05-2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania (od 1 do 7):

1. W dokumentacji jest informacja, że obiekt składa się z 3 szt. kontenerów. Na rysunki PT rys.nr 2 zaznaczone są tylko słupy narożne. Jeżeli mają to być kontenery, słupy narożne powinny być także zaznaczone w miejscach łączenia kontenerów.
2. Czy możliwe jest wykonanie obiektu z 2 szt. kontenerów odpowiadających wymiarom zewnętrznym wg. dokumentacji.
3. Jest wymóg odporności ogniowej/zagrożenia dla ludzi ZL IIID. Wskazana płyta styropianowa nie odpowiada tym wymogom. Czy należy ją zastąpić płytami o wymaganych właściwościach ppoż. np. z poliuretanem.
4. Płyta styropianowa wskazana w dokumentacji (grubości 10 cm) nie spełnia także współczynnika $U=0,2$. Czy należy ją zastąpić inną spełniającą wymagania cieplne.
5. Czy instalację wodną można prowadzić naściennie. Bruzdowanie w płytach warstwowych jest niemożliwe.
6. Czy wysokość wewnętrzna może być jednolita 2500 mm z zachowaniem wymaganego spadku połaci dachowej.
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu równoważnego dla płyty warstwowej poprzez wykonanie prefabrykowanej przegrody składającej się z blachy trapezowej | izolacji | blachy o niskim profilu lub płyty laminowanej? Izolację stanowić będzie ten sama materiał co w dokumentacji technicznej przetargu. System równoważny zapewnia takie same właściwości jak pierwotny i będzie miała takie same parametry. Różnica polega jedynie na wykonaniu przegrody poprzez prefabrykację z elementów składowych w naszym zakładzie produkcyjnym.

Wyjaśnienia:

Ad.1. Można dokładać słupy w zależności od potrzeb montażowych kontenerów.

- Ad.2. Tak, możliwe jest wykonanie obiektu z dwóch kontenerów odpowiadających wymiarom zewnętrznym, co należy wycenić w poz. 2.1. przedmiaru robót – jako komplet wraz z instalacjami i urządzeniami wewnętrznymi, przyjętymi w dokumentacji technicznej.
- Ad.3-4. Tak, należy zmienić płytę na odpowiadającą wymaganiom przeciwpożarowym oraz izolacyjności cieplnej.
- Ad.5. Tak, instalację wodną można prowadzić naściennie.
- Ad.6. Tak, może być wysokość jednolita 2,5m.
- Ad.7. Zamawiający wymaga wykonania zakresu robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

*Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Anna Mróz
/podpisano elektronicznie/*