

OBMIAR

Budowa pomostu pływającego na jeziorze w m. Krzęcin działce nr 391/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0601-02 analiza indywidualna	Pomost z pokładem z desek sosnowych gr. 30 mm impregnowanych ciśnieniowo składający się z stalowego trapu dościowego o wymiarach 1,2 × 5,0 m i modułów o wymiarach 3,0 × 8,5 m oraz 3,0 × 11,5 m z pokładem przykręcanym do dwóch drewnianych podłużnic 100 × 50 mm oraz dwóch drewnianych podłużnic 100 × 100 mm przymocowanych do stalowych ram zamontowanych na pływakach siatkobetonowych M320 o wymiarach 3,0 × 2,4 m wypełnionych styropianem HYDRO PLUS EPS 150 z balustradą stalową i drabinką zejściową jak montaż konstrukcji z pływaków 10,0	t t	 10,00	 RAZEM 10,00
2	KNNR 10 0201-03 analogia	Przyczółek betonowy z blachą ślizgową jak budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1. 01 - 10.0 m ³ - przyczółki pomostów 9,15	m ³ miesz. m ³ miesz.	 9,15	 RAZEM 9,15
				RAZEM	9,15

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa pomostu pływającego na jeziorze w m. Krzęcin działce nr 391/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-23 0601-02 analiza indywidualna	Pomost z pokładem z desek sosnowych gr. 30 mm impregnowanych ciśnieniowo składający się z stalowego trapu dojściowego o wymiarach 1,2 × 5,0 m i modułów o wymiarach 3,0 × 8,5 m oraz 3,0 × 11,5 m z pokładem przykręcanym do dwóch drewnianych podłużnic 100 × 50 mm oraz dwóch drewnianych podłużnic 100 × 100 mm przymocowanych do stalowych ram zamontowanych na pływakach siatkobetonowych M320 o wymiarach 3,0 × 2,4 m wypełnionych styropianem HYDRO PLUS EPS 150 z balustradą stalową i drabinką zejściową jak montaż konstrukcji z pływaków	t	10,0	14 916,11	149 161,10
2	KNNR 10 0201-03 analogia	Przyczółek betonowy z blachą ślizgową jak budowie betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - przyczółki pomostów	m ³ miesz.	9,15	1 060,89	9 707,14
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						158 868,24
Podatek VAT						36 539,69
Ogółem wartość kosztorysowa robót						195 407,93

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedem i 93/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa pomostu pływającego na jeziorze w m. Krzęcin działce nr 391/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto	5 934,18	144 409,62	1 840,11	5 263,23	1 421,10	158 868,24
	VAT						36 539,69
	Razem brutto						195 407,93

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedem i 93/100 zł