



REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYLEŚ dz. ew. nr 632.

OBIEKT	Droga Gminna w msc. Międzyłes dz, ew, nr 632
LOKALIZACJA	Międzyłes dz. ew. nr 632.
CPV:	Roboty w zakresie remontu dróg 45233223-8
INWESTOR:	GMINA POŚWIĘTNE UL. Krótka 1 05 – 326 Poświętne
FAZA:	Projekt czasowej organizacji ruchu
Branża:	Drogowa
Opracował:	inż. Jacek Malinowski
Data opracowania:	grudzień 2023 roku
Prawa autorskie:	Zastrzeżone zgodnie z art. 1 o Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r. z póź. zm.)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZEŚĆ OPISOWA

- 1. Przedmiot opracowania.**
- 2. Zakres opracowania.**
- 3. Materiały wyjściowe do opracowania.**
- 4. Inwestor.**
- 5. Opis stanu istniejącego.**
- 6. Rozwiązania czasowej organizacji ruchu.**
- 7. Termin wprowadzenia.**
- 8. Uwagi i zalecenia.**

CZEŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1 – Plan orientacyjny.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w związku z remontem drogi gminnej w msc. Międzyłesie dz, ew, 632.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ustawienie odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ustawienie oznakowania pionowego.

3. Materiały wyjściowe do opracowania.

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu został opracowany w oparciu o m.in.:

- Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2020 nr 170 poz. 1393 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach – załącznik 1 – 4 (Dz.U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 ze zm.).

4. Inwestor

Gmina Poświętne
Ul. Krótka 1
05 – 326 Poświętne

5. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w miejscowości Międzyłes dz, ew, nr 632.

6. Rozwiązania tymczasowej organizacji ruchu

Z uwagi na planowane całkowite zamknięcie ruchu na odcinkach do 1 godziny wiązania warstwy ścieralnej nie przewiduje się objazdu, a jedynie ustawienie znaków informacyjnych o prowadzonych robotach. Dojazd zapewnia się poboczami istniejącego pasa drogi o całkowitej szerokości 13 m. Znaki należy ustawić na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót a pozostałe oznakowanie w dniu rozpoczęcia robót.

Miejsce prowadzenia robót z uwagi na mieszkańców wsi Międzyłes wygrodzono zaporami U-20b uzupełnionymi znakami B-1, tabliczkami T-0 o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy” oraz zestawem lamp ostrzegawczych U-35, błyskowych koloru żółtego.

Przewidziano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości, jako średnie, tarcze znaków z folii odbłaskowej 2 generacji. Słupki do znaków pionowych przewidziano wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. fi 60 mm.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosować i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

7. Termin wprowadzenia.

Planowany termin wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji ruchu do 15.05.2023. do dnia zakończenia robót.

8. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zarówno co do ich wielkości, kolorystyki i wzorów symboli winny być wykonane i ustawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.).

Wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania w należyтым stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót, sprzętu i pracowników.

Słupki znaków pionowych w tym tablic oraz konstrukcje wsporcze muszą być odpowiednio osadzone w gruncie. Muszą spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe dla tego typu konstrukcji określone w odpowiednich przepisach.


Tarcze znaków muszą być przymocowane do słupków w sposób gwarantujący ich bezpieczne użytkowanie w tym uniemożliwiające ich obrócenie, odpadnięcie, oderwanie itp.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca robót powinien odpowiednio wcześniej powiadomić jednostkę zarządzającą ruchem na drogach, po których wyznaczono objazd oraz Wydział Ruchu Drogowego właściwej Komendy Policji o gotowości do rozpoczęcia robót w pasie drogowym.


Ponadto należy powiadomić jednostki ratunkowe i porządkowe funkcjonujące na tym terenie o prowadzonych robotach i prowadzonych zmianach w organizacji ruchu.

Na etapie prowadzenia robót dopuszcza się dokonywanie niewielkich zmian w niniejszym opracowaniu w zakresie m.in. lokalizacji oraz sposobu oznakowania i zabezpieczenia robót w celu dostosowania tego oznakowania i zabezpieczenia do aktualnych sytuacji i warunków drogowych oraz potrzeb technologicznych i organizacyjnych budowy. Zmiany te winny być zaakceptowane przez Inżyniera oraz jednostki zarządzające ruchem na ww. drogach.

Opracował:



inż. Jacek Malinowski



Działka ewidencyjna

Poświętne - gmina wiejska, obręb MIEDZYŁEŚ, numer dz. 632

412.000 5.0044 632