



Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Środowiska

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W KIELCACH ul. Prendowskiej 7

Wpł. dn. 2021-06-11

L.dz. 10269/21

podpis

załącz.

D/DU → WP
2021-06-11

Kielce, dnia 7.06.2021

KSZ
14.06.2021
Sawicki

GKŚ- II.7021.9. 47. 2020

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie ~~PROSTA PROJEKT~~

~~ul. Hauke Bosaka 1/pok. 209~~

~~25-217 Kielce~~

Dot.: **opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ul. Cichej w Kielcach**

Nawiązując do pisma PP/21/P-KIE/DP/552 z 28.05.2021 wraz z dokumentacją *Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem zieleni* dla zadania pn. *Budowa ul. Cichej w Kielcach* informujemy, że projekt opiniujemy pozytywnie, konieczne jest jednak wprowadzenie następujących korekt:

1. Parametr proj. winobluszczu został częściowo skorygowany (obecnie z zapisu w dokumentacji wynikałoby, że nie powinien być on większy niż 60cm: „... minimum 2 silne pędy wyrastające do 60 cm od podstawy”- str. 7). Dla zakładanego w dokumentacji pojemnika C2 należy przyjąć długość pędów nie mniejszą niż 60cm.
2. Prosimy, aby dla proponowanej odmiany funki ‘Royal Standars’ zwiększyć ilości z 3 do 5szt. roślin na 1 donicę. Wskazane jest zastosowanie hydrożelu (w ilości zgodnie z zaleceniami producenta), tak aby ograniczyć przesychanie podłoża w donicy.
3. W części tekstowej dot. inwentaryzacji skorygowano gatunki rosnące na skarpie, w tabeli 1 *Wykaz istniejącej zieleni w projektowanym pasie drogowym* nie ujęto jednak tawuły japońskiej ‘Genpei’.

Dodatkowe uwagi:

- nie zostało zdefiniowane kruszywo ozdobne proponowane do wykończenia nasadzeń winobluszczu, jeśli projektant nie określił rodzaju kruszywa w dokumentacji branży drogowej i nie ma innych wymagań (np. spójność z proj. nawierzchnią, uzgodnienia z ŚWKZ itp.) można zastosować kruszywo gnejsowe 11-32mm tzw. korę kamienną. Taki materiał jest standardowo stosowany przy wykańczaniu nasadzeń miejskich (np. opaska wokół nasadzeń na pn. od al. XI Wieków Kielc przy moście nad Silnicą, nasadzenia przy ul. Bodzentyńskiej na wysokości pomnika W. Witosa, itp.)
- w opisie występują drobne nieścisłości np. fragment opisu *zakładanie roślinności zielnej* odnosi się do traw ozdobnych (które nie są ujęte w projekcie nasadzeń) czy winobluszczu, który nie jest roślinnością zielną; opis zabezpieczenia roślin odnosi się również do drzew (na terenie objętym opracowaniem nie ma drzew przeznaczonych do adaptacji/zabezpieczenia).

Jednocześnie informujemy, że weryfikacja dokumentacji pod względem ilości proj. roślin i innych elementów mogących mieć wpływ na przedmiar i dokumentację przetargową oraz późniejszą wycenę prac leży w gestii inwestora zamawiającego projekt.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Agnieszka Linkowska

Do wiadomości :

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

