

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

Wynajem, transport, montaż i demontaż chłodni kontenerowych

2) Adres obiektu budowlanego:

**dz. nr 2/5, Ar-15 obręb Karłowice
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

3) Nazwa i kody CPV :

44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne

4) Zamawiający:

**Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusz Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

DATA OPRACOWANIA: listopad 2023



I. Przedmiot zamówienia.

Wynajem, transport, montaż i demontaż chłodni kontenerowych

II. Zakres usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż 4 chłodni kontenerowych z przeznaczeniem na magazynowanie produktów spożywczych.
2. Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego i znajduje się bezpośrednio przy budynku kuchni – budynek 112.
3. Teren inwestycji stanowi działka nr 2/5 w obrębie Karłowice we Wrocławiu. Teren całego kompleksu jest ogrodzony oraz oddzielony od przyległych działek i ma charakter zamknięty (zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i art. 2 pkt 9 z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2015r., poz.520). Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej ul. Piotra Czajkowskiego i ul. Koszarowej istniejącymi zjazdami publicznymi i dalej drogami wewnętrznymi. Powierzchnia terenu przeznaczona pod ustawienie kontenerów jest utwardzona (zał. 2 do niniejszego opisu).
4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:
 - a) dostawę chłodni kontenerowych spełniających wymagania Zamawiającego, uwzględniającą: transport, rozładunek oraz ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kontenery muszą zostać ustawione w sposób stabilny, tak aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
 - b) elektryczne przewody przyłączeniowe każdego kontenera należy doprowadzić do rozdzielnicy zlokalizowanej w odległości nieprzekraczającej 18 m od kontenerów,
 - c) demontaż, załadunek i wywóz chłodni kontenerowej oraz uporządkowanie terenu po demontażu po zakończeniu umowy.
5. Wykonawca zapewni interwencję serwisanta w czasie do 24 godzin w celu usunięcia awarii, lub w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii wymianę/naprawę kontenera w czasie do 48 godzin.
6. Zgłoszenie awarii sprzętu będzie składane Wykonawcy telefonicznie potwierdzone w późniejszym czasie e-mailowo.
7. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest wystawić kartę serwisową stanowiącą potwierdzenie wykonania usługi.
8. Karta serwisowa musi zawierać następujące informacje:
 - a) data zgłoszenia,
 - b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię/naprawę/konserwację,
 - c) nazwę sprzętu,
 - d) miejsce naprawy,
 - e) opis usterki,
 - f) opis napraw,
 - g) datę wraz z godziną wykonania usługi,
 - h) informację czy usługa została wykonana w terminie określonym w umowie na naprawę, /konserwację/usunięcie awarii,

- i) podpis serwisanta,
 - j) podpisy osób ze strony Zamawiającego stwierdzające wykonanie usługi.
9. Wykonawca zapewnia stałą opiekę konsultanta technicznego dostępnego 24/7.
10. Wszelkie szkody, które wystąpiły w czasie montażu/demontażu chłodni kontenerowej obciążają Wykonawcę.
11. Dostarczenie energii elektrycznej zapewnia Zamawiający.

III. Wymogi ogólne

- a) Orientacyjne wymiary zewnętrzne :
 - długość około 6 m (+-10%):
 - szerokość około 2,4 m (+-10%):
 - wysokość około 2,6 m (+-10%):
 - wysokość otworu drzwiowego do 2,3 m
- b) Wewnętrzne oświetlenie
- c) Agregat chłodniczy umożliwiający utrzymanie temperatury w przedziale od -20 °C do +20°C
- d) każdy kontener musi posiadać odpływ umożliwiający odprowadzenie wody w sposób równomierny z całej powierzchni podłogi. Niezbędne jest odpowiednie ustawienie chłodni (odpowiedni spadek).

IV. Termin realizacji przedmiotu umowy

- a) Wykonawca przystąpi do montażu chłodni kontenerowych po podpisaniu niniejszej umowy, tak aby Zamawiający mógł rozpocząć użytkowanie przedmiotu umowy od chwili protokolarnego przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu najmu, jednak nie później niż do dnia 31.12.2023 roku,
- b) przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do dnia 30.06.2024 roku z możliwością przedłużenia okresu najmu maksymalnie do 6 miesięcy,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Załącznik:

- 1. Zał. nr 1 – widok rampy
- 2. Zał. nr 2 – widok placu
- 3. Zał. nr 3 – przewidywana lokalizacja chłodni

SPECJALISTA
DS. ŻYWNOŚCIOWYCH
mgr Magdalena GĄSIEWICZ-BOBEK



