

Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/22/078276

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o numerze **P/22/078276** z dnia **07.02.2023**, obiektu:

nazwa obiektu: **hala widowiskowo-sportowa wraz z łącznikiem z istniejącymi szkołami**,
adres obiektu: **Żukowo ul. Gdyńska 5 i 7 dz. 735/2, 736/2, 740/12, 740/15, 740/21, 740/5, 970/3, 970/5 gm. M. Żukowo**,

o którego przyłączenie do sieci ubiega się Podmiot Przyłączany,
w związku z wykonaniem przez Strony umowy obowiązków, przewidzianych w umowie,
w dniu **05-10-2023** Przedstawiciel ENERGA-OPERATOR SA potwierdza, że w dniu **22.09.2023** dokonano odbioru technicznego prac w zakresie budowy przyłącza i rozbudowy sieci, zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/22/078276**, a Podmiot Przyłączany przedłożył Oświadczenie o Gotowości Instalacji Przyłączanej. Dostawa energii do obiektu Podmiotu Przyłączanego nastąpi po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Kierownik
Działu Przyłączeń

Piotr Kistowski
Piotr Kistowski

Piecątka i podpis przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA

DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU:			
PPE GS1: 590243835043765246			
Nr warunków przyłączenia		P/22/078276	
Sposób zasilania:			
- nr linii SN	G3086-16-08930 "GPZ Rutki - Żukowo"	- nr obwodu	900
- stacja 15/0,4 kV	8566 "Żukowo CPN"	- nr złącza	Z3516367
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	30083164665; zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;		
Granica własności stron	zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;		
Zabezpieczenie przedlicznikowe	bezpieczniki topikowe 315 A W kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-PP (Z-301/1);		
Moc przyłączeniowa	175		
Grupa przyłączeniowa	IV		
Miejsce zainstalowania układu pomiarowego	W kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-PP (Z-301/1); układ pomiarowy: półpośredni 3-fazowy.		
Rodzaj układu pomiarowego	półpośredni		
Rodzaj instalacji	3-faz		