Uzgodnienie nr TD/0321/OPOS/UBIRO6/15271/21
Data 23.06.2021
W oznaczonym terenie w/w urządzeń podziemnych (brak*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis C

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupowych, inaczej będą musiały być odbudowane staraniem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Dariusz Gąstała C

Podjazdowa

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

613030113440

LEGENDA:
- projektowana kanalizacja ogólnospławna
- projektowane przyłącza do posesji
- projektowane studzienki kanalizacyjne
- projektowane studzienki kanalizacyjne Ø400 mm
- projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej
- projektowane wpusty uliczne

N

Marek Wilczok
41-103 Siemianowice Śląskie tel.509 060 585

INWESTOR: Sosnowieckie Wodociagi S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

NAZWA INWESTYCJI: Remont sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu
DATA OPRACOWANIA: 06.2021r.

RODZAJ OPRACOWANIA: UZGODNIENIA
SKALA: 1:500

TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu cz.1
NR RYSUNKU: 1

PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Marek Wilczok	SLK/2075/POOS/08				