Załącznik nr 4b - Tabela oferowanych urządzeń

do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu Nr IR.271.29.2021

WYKONAWCA LUB WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

……

……

……

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……

STAN PO MODERNIZACJI					ZAKRES MODERNIZACJI													OFEROWANE URZĄDZENIA						
L.P.	OBWÓD	ULICE	WYMAGANY ZAKRES ZMIAN DLA REALIZACJI PROJEKTU	WŁASNOŚĆ	NR PUNKTU OŚWIETLENIOWEGO PO MODERNIZACJI	PUNKTY OŚWIETLENIOWE PO MODERNIZACJI (ILOŚĆ W SZT.)	NUMER SYTUACJI OŚWIETLENIOWEJ	MOC PROJEKTOWANA PO - MODERNIZACJA [W]	PROJEKTOWANA MOC OBWODU PO MODERNIZACJI [W]	KOMPLETNE OŚWIETLENIE ZASTOSOWANO NA % DROGI LUB ULICY	PRZEKAŹNIK, STEROWNIK SYSTEMU STEROWANIA	OPRAWA LED	WYMIANA SŁUPA	MALOWANIE SŁUPA	WYMIANA WYSIĘGNIKA	MONTAŻ STACJI BAZOWEJ	MONTAŻ RADARU	TYP OPRAWY, NAZWA	MOC JEDNOSTKOWA OPRAWY [W]	MOC ŁĄCZNA OPRAW [W]	NAZWA PLIKU FOTOMETRYCZNEGO	TYP/NAZWA STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA	TYP/NAZWA SŁUPA	TYP/NAZWA WYSIĘGNIKA
1	SON I "MATEJKI"	MICKIEWICZA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIKI OZDOBNE WZÓR A RAL9005, PRZEKAŹNIK MONTAŻ STACJI BAZOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU GMINY	GMINA	1 - 2	2	7	55,0	110,00	100,00	2	2	0	2	0	1	0			0				
		SŁOWACKIEGO	PRZEKAŹNIK	GMINA	3 - 23, 27 - 32	27	X	55,0	1 485,00	100,00	27	0	0	0	0	0	0							
		MATEJKI	PRZEKAŹNIK	GMINA	24 - 26	3	X	55,0	165,00	100,00	3	0	0	0	0	0	0							
		MONIUSZKI	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A 32 SZT. (33 - 64), PRZEKAŹNIKI I SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, DODATKOWY PRZEKAŹNIK PRZY SŁUPIE 65 (ODŁĄCZENIE MAŁEGO PARKU	GMINA	33 - 71	39	7	55,0	2 145,00	100,00	40	39	0	39	32	0	0			0				
		OKRZEI	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A. RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	142	1	3	72,0	72,00	100,00	1	1	1	0	1	0	0			0				
		ZDROJOWA	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A. RAL9005, PRZEKAŹNIK, MONTAŻ RADARU PRZY PUNKCIE 77,	GMINA	72 - 100	29	3	72,0	2 088,00	100,00	29	29	26	0	26	0	1			0				
		1 MAJA	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A. RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	101 - 141	41	3	72,0	2 952,00	100,00	41	41	41	0	41	0	0			0				
					SUMA	142			9 017,00	100,00	143	112	68	41	100	1	1							
2	SON II "SŁONECZNA"	SŁONECZNA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A , SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 38	38	13	40	1 520,00	100,00	38	38	0	38	38	0	0			0				
					SUMA	38			1 520,00	100,00	38	38	0	38	38	0	0							
3	SON III 'CHOPINA"	SŁONECZNA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 6	6	13	40,0	240,00	100,00	6	6	0	0	0	0	0			0				
		KOMBATNTOW	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	7 - 16, 19 - 20	12	13	40,0	480,00	100,00	12	12	0	0	0	0	0			0				
		WARSZAWSKA	PRZEKAŹNIK	GMINA	21 - 25	5	X	55	275,00	100,00	5	0	0	0	0	0	0							
		POZNAŃSKA	PRZEKAŹNIK, OPRAWA OZDOBNA WZÓR A, WYSIĘGNIK WZÓR A SŁUP 1 SZT. WZÓR A	GMINA	26	1	7	55	55,00	100,00	1	1	1	0	1	0	0			0				
		POZNAŃSKA	PRZEKAŹNIK, OPRAWA OZDOBNA WZÓR A	GMINA	27 - 31	5	7	55	275,00	100,00	5	2	0	0	0	0	0			0				
		LUBELSKA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A 3 SZT. I SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	32 - 34	3	13	40,0	120,00	100,00	3	3	0	3	3	0	0			0				
		LUBELSKA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A 16 SZT. I SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	35 - 50	16	13	40,0	640,00	100,00	16	16	0	16	16	0	0			0				
		CHOPINA	PRZEKAŹNIK	GMINA	51 - 61	11	X	55	605,00	100,00	11	0	0	0	0	0	0							
					SUMA	59			2 690,00	100,00	59	40	1	19	20	0	0							
4	SON IV "1 MAJA KROKUS"	1 MAJA	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A. RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1-2, 6-7,10-20	15	3	72,0	1 080,00	100,00	15	15	15	0	15	0	0			0				
		SANATORYJNA	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A. RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	8-9	2	13	40,0	80,00	100,00	2	2	2	0	2	0	0			0				
		WCZASOWA	SŁUPY WZÓR B WYSIĘGNIKI I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	3-5	3	13	40,0	120,00	100,00	3	3	3	0	3	0	0			0				
					SUMA	20			1 280,00	300,00	20	20	20	0	20	0	0							

5	SON V "1 MAJA WRZOS"	1 MAJA	OPRAWY ULICZNE MALOWANIE SŁUPÓW ZGODNIE Z RAL OPRAWY (SZARY), PRZEKAŹNIK	GMINA	11 - 25	15	4	80,8	1 212,00	100,00	15	15	0	15	0	0	0			0				
					SUMA	15			1 212,00	100,00	15	15	0	15	0	0	0							
6	SON VI "OSIEDLE SPACEROWA"	LEŚNA	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 20, 66 - 67	22	8	51,0	1 122,00	100,00	22	22	0	22	0	0	0			0				
		SIKORSKIEGO	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	21 - 30	10	8	51,0	510,00	100,00	10	10	0	10	0	0	0			0				
		TURYSTYCZNA	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	31 - 35, 39 - 46, 48 - 52	18	8	51,0	918,00	100,00	18	18	0	18	0	0	0			0				
		CICHA	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	36 - 38	3	8	51,0	153,00	100,00	3	3	0	3	0	0	0			0				
		SANATORYJNA	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	47	1	8	51,0	51,00	100,00	1	1	0	1	0	0	0			0				
		SPACEROWA	OPRAWY WZÓR C MALOWANIE SŁUPÓW RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	53 - 65	13	8	51,0	663,00	100,00	13	13	0	13	0	0	0			0				
					SUMA	67			3 417,00	100,00	67	67	0	67	0	0	0							
7	SON VII "KOŚCIUSZKI"	CHROBREGO	OPRAWY OZDOBNE WZOR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A, PRZEKAŹNIKI, MALOWANIE SŁUPÓW NA RAL9005 DODATKOWY PRZEKAŹNIK PRZY SŁUPIE 22 (ODŁĄCZENIE 21 i 23), 39 (ODŁACZENIE 41 i 42)	GMINA	22, 24 - 39, 43 - 48,	23	13	40,0	920,00	100,00	25	23	0	23	23	0	0			0				
		KOŚCIUSZKI	OPRAWY ULICZNE, DODATKOWE PRZEKAŹNIKI 69 i 113 (ODŁĄCZENIE NAPOWIETRZNYCH LINII) MONTAŻ STACJI BAZOWEJ NA SŁUPIE PO 117	GMINA	58 - 78, 80 - 117	59	6	80,8	4 767,20	100,00	61	59	0	0	0	1	0			0				
		KOŚCIUSZKI	OPRAWY OZDOBNE WZOR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A, PRZEKAŹNIK MALOWANIE SŁUPÓW NA RAL 9005	GMINA	118 - 128	11	13	40,0	440,00	100,00	11	11	0	11	11	0	0			0				
		KOŚCIUSZKI	OPRAWY OZDOBNE WZOR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A, PRZEKAŹNIK, MALOWANIE SŁUPÓW NA RAL 9005	GMINA	129 - 141	13	13	40,0	520,00	100,00	13	13	0	13	13	0	0			0				
					SUMA	106			6 647,20	100,00	110	106	0	47	47	1	0							
8	SON IX "ZESŁAŃCÓW SYBIRU"	ZESŁAŃCÓW SYBIRU	OPRAWY I WYSIĘGNIKI OZDOBNE WZÓR A, SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 11	11	7	55,0	605,00	100,00	11	11	0	11	11	0	0			0				
		ZDROJOWA	PRZEKAŹNIK, SŁUPY WYSIĘGNIKI WZÓR B I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A DODATKOWY PRZEKAŹNIK PRZY SŁUPIE 41 (ODŁĄCZENIE 100 - 107 i 80 - 81)	GMINA	12 - 57	46	3	72,0	3 312,00	100,00	47	46	46	0	46	0	0			0				
		POGODNA	OPRAWY WZÓR C, MALOWANIE SŁUPÓW RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	82, 91 - 96	7	14	38,0	266,00	100,00	7	7	0	7	0	0	0			0				
		POGODNA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIK OZDOBNY WZÓR A I SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	97 - 101	5	13	40,0	200,00	100,00	5	5	0	5	5	0	0			0				
		POGODNA	OPRAWY ULICZNE, PRZEKAŹNIK	GMINA	58 - 81	24	5	52,0	1 248,00	100,00	24	24	0	0	0	0	0			0				
		ALEJA JANA PAWŁA II	OPRAWY ULICZNE (120-127 - PARKING PRZY DRODZE), PRZEKAŹNIK	GMINA	102 - 135	34	6	80,8	2 747,20	100,00	34	34	0	3	0	0	0			0				
					SUMA	127			8 378,20	100,00	128	127	46	26	62	0	0							
9	SON X 'GŁÓWNA - ZDROJOWA"	ZDROJOWA	SŁUPY WYSIĘGNIKI WZÓR B I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A , PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 14	14	3	72,0	1 008,00	100,00	14	14	14	0	14	0	0			0				
		GŁÓWNA	PRZEKAŹNIK, OPRAWY ULICZNE WYMIANA SŁUPÓW Z WYSIĘGNIKAMI ULICZNE TOŻSAME Z ISTNIEJĄCYMI 3 SZT.(64 - 66) MONTAŻ RADARU PRZY PUNKCIE 61	GMINA	45 - 66	22	2	106,9	2 351,80	100,00	22	22	3	0	3	0	1			0				
					SUMA	36			3 359,80	100,00	36	36	17	0	17	0	1							
10	SON XII "ZDROJOWA ZA APTEKĄ"	ZDROJOWA	SŁUPY WYSIĘGNIKI WZÓR B I OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 2	2	3	72,0	144,00	100,00	2	2	2	0	2	0	0			0				
		MICKIEWICZA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, WYSIĘGNIKI OZDOBNE WZÓR A RAL9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	66 - 71	6	7	55,0	330,00	100,00	6	6	3	3	6	0	0			0				
		NAD POTOKIEM	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	3	1	12	52,0	52,00	100,00	1	1	0	0	0	0	0			0				
		NAD POTOKIEM	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	16 - 21	6	12	52,0	312,00	100,00	6	6	0	0	0	0	0			0				
		SZKOLNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	22 - 27	6	12	52,0	312,00	100,00	6	6	0	0	0	0	0			0				
		SZKOLNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	28 - 37	10	12	52,0	520,00	100,00	10	10	0	0	0	0	0			0				
		SZKOLNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	43 - 46	4	12	52,0	208,00	100,00	4	4	0	0	0	0	0			0				
		SZKOLNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	38 - 42	5	12	52,0	260,00	100,00	5	5	0	0	0	0	0			0				
		KRASIŃSKIEGO	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	47 - 49	3	12	52,0	156,00	100,00	3	3	0	0	0	0	0			0				
		NAŁKOWSKIEJ	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	50 - 52	3	12	52,0	156,00	100,00	3	3	0	0	0	0	0			0				
		NORWIDA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	53 - 65	13	12	52,0	676,00	100,00	13	13	0	0	0	0	0			0				
					SUMA	59			3 126,00	100,00	59	59	5	3	8	0	0							

11	SON XIII 'ŁĄKOWA'	ŁĄKOWA	OPRAWY ULICZNE, SŁUPY MALOWAĆ NA SZARY ZGODNY Z RAL OPRAWY, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 12, 15 - 26	24	12	52,0	1 248,00	100,00	24	24	0	24	0	0	0			0				
					SUMA	24			1 248,00	100,00	24	24	0	24	0	0	0							
12	SON XIV "NAD POTOKIEM - STARY MŁYN"	FREDRY	PRZEKAŹNIK SŁUPY MALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z RAL OPRAWY	GMINA	62 - 70	9	X	46,0	414,00	100,00	9	0	0	9	0	0	0							
		NAD POTOKIEM	PRZEKAŹNIK SŁUPY MALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z RAL OPRAWY	GMINA	71 - 92	22	X	46,0	1 012,00	100,00	22	0	0	22	0	0	0							
					SUMA	31			1 426,00	100,00	31	0	0	31	0	0	0							
13	SON XV "SŁONE - PĘTLA"	SŁONE	PRZEKAŹNIK SŁUPY MALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z RAL OPRAWY	GMINA	66 - 114	49	X	46,0	2 254,00	100,00	49	0	0	49	0	0	0							
		SŁONE	OPRAWA WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z RAL OPRAWY, PRZEKAŹNIK	GMINA	47 - 65	19	17	46,0	874,00	100,00	19	19	0	19	0	0	0			0				
					SUMA	68			3 128,00	100,00	68	19	0	68	0	0	0							
14	SON XVI "GRANICA"	GŁÓWNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 70	70	1	106,9	7 483,00	100,00	70	70	0	0	0	0	0			0				
					SUMA	70			7 483,00	100,00	70	70	0	0	0	0	0							
15	SON XVIII "TKACKA - RONDO"	FABRYCZNA	OPRAWY OZDOBNE WZÓR A, PRZEKAŹNIK	GMINA	8-20	13	7	55,0	715,00	100,00	13	13	0	0	0	0	0			0				
		FABRYCZNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	21 - 28	8	12	52,0	416,00	100,00	8	8	0	0	0	0	0			0				
		POPIEŁUSZKI	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	29 - 40	12	12	52,0	624,00	100,00	12	12	0	0	0	0	0			0				
		BRONIEWSKIEGO	OPRAWA ULICZNA, WYSIEGNIK DO 1,2 M, SŁUP 1 SZT, PRZEKAŹNIK	GMINA	44	1	12	52,0	52,00	100,00	1	1	1	0	1	0	0			0				
		TKACKA	OPRAWY ULICZNE, PRZEKAŹNIK	GMINA	45 - 48, 67 - 72, 76 - 90	25	12	52,0	1 300,00	100,00	25	25	0	0	0	0	0			0				
		GAGARINA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	49 - 55	7	12	52,0	364,00	100,00	7	7	0	0	0	0	0			0				
		OBROŃCÓW POKOJU	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	56 - 59	4	12	52,0	208,00	100,00	4	4	0	0	0	0	0			0				
		WOJSKA POLSKIEGO	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	60, 61, 63 - 65,	5	12	52,0	260,00	100,00	5	5	0	5	0	0	0			0				
		BOCZNA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	91	1	12	52,0	52,00	100,00	1	1	0	1	0	0	0			0				
		BOCZNA	PRZEKAŹNIK	GMINA	92 - 98	7	X	46,0	322,00	100,00	7	0	0	0	0	0	0							
					SUMA	83			4 313,00	100,00	83	76	1	6	1	0	0							
16	SON XIX "PSTRĄŻNA"	PSTRĄŻNA	PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 6	6	X	52,0	312,00	100,00	6	0	0	0	0	0	0							
		PSTRĄŻNA	OPRAWY ULICZNE, SŁUPY MALOWAĆ NA SZARY ZGODNY Z RAL OPRAWY, PRZEKAŹNIK	GMINA	7 - 9	3	12	52,0	156,00	100,00	3	3	0	3	0	0	0			0				
		PSTRĄŻNA	OPRAWY WZÓR A WYSIĘGNIK WZÓR A, SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	10 - 11	2	13	40,0	80,00	100,00	2	2	0	2	2	0	0			0				
					SUMA	11			548,00	100,00	11	5	0	5	2	0	0							
17	SON XXII "CISOWA"	DĘBOWA	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1-4, 7-12	10	15	51,0	510,00	100,00	10	10	0	10	0	0	0			0				
		DĘBOWA	OPRAWY ULICZNE, PRZEKAŹNIK	GMINA	5-6	2	16	38,0	76,00	100,00	2	2	0	0	0	0	0			0				
		CISOWA	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	13 - 14, 17 - 24	10	15	51,0	510,00	100,00	10	10	0	10	0	0	0			0				
		CISOWA	OPRAWY ULICZNE, PRZEKAŹNIK	GMINA	15 - 16	2	16	38,0	76,00	100,00	2	2	0	0	0	0	0			0				
		ŚWIERKOWA	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	25 - 26, 29 - 38	12	15	51,0	612,00	100,00	12	12	0	12	0	0	0			0				
		ŚWIERKOWA	OPRAWY ULICZNE, PRZEKAŹNIK	GMINA	27 - 28	2	16	38,0	76,00	100,00	2	2	0	0	0	0	0			0				
					SUMA	38			1 860,00	100,00	38	38	0	32	0	0	0							
18	SON XXIII 'S8'	GŁÓWNA	OPRAWY ULICZNE, WYMIANA 8SZT. SŁUPÓW Z WYSIĘGNIKAMI (1-8), PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 9, 19	10	2	106,9	1 069,00	100,00	10	10	8	0	8	0	0			0				
		SŁONE	OPRAWY ULICZNE, WYMIANA 25 SZT. SŁUPÓW Z WYSIĘGNIKAMI (10, 14, 28 - 31, 33, 35, 37 - 49, 52 - 55) MONTAŻ STACJI BAZOWEJ NA SŁUPIE 38, PRZEKAŹNIK	GMINA	10 - 15, 20 - 55	42	2	106,9	4 489,80	100,00	42	42	25	0	25	1	0			0				
		BRZOZOWIE	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	16-18	3	2	106,9	320,70	100,00	3	3	0	0	0	0	0			0				
		POZIOMKOWA	OPRAWA ULICZNA, PRZEKAŹNIK	GMINA	56 - 63	8	12	52,0	416,00	100,00	8	8	0	0	0	0	0			0				
					SUMA	63			6 295,50	100,00	63	63	33	0	33	1	0							
19	SON XXIV "JAKUBOWICE"	JAKUBOWICE	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA RAL 9005, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 22	22	11	51,0	1 122,00	100,00	22	22	0	22	0	0	0			0				
					SUMA	22			1 122,00	100,00	22	22	0	22	0	0	0							
20	SON XXV "JASNA"	JASNA	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO, PRZEKAŹNIK	GMINA	9 - 19	11	9	51,0	561,00	100,00	11	11	0	11	0	0	0			0				
		KOŚCIELNA	OPRAWY WZÓR C, SŁUPY MALOWAĆ NA CZARNO, PRZEKAŹNIK	GMINA	1 - 8	8	9	51,0	408,00	100,00	8	8	0	8	0	0	0			0				
		KOŚCIELNA	OPRAWY ULICZNE SZARE, SŁUPY MALOWAĆ NA RAL OPRAWY, PRZEKAŹNIK	GMINA	20 - 48	29	10	51,0	1 479,00	100,00	29	29	0	29	0	0	0			0				
					SUMA	48			2 448,00	100,00	48	48	0	48	0	0	0		RAZEM	0				
					SUMA ŁĄCZNIE	1 127		Kw	70,519	100,00	1 133	985	191	492	348	3	2							